

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-026-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-044/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-044		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ERICK ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ERICK ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 7a PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10a. SUR PONIENTE Y AVENIDA 11a. SUR PONIENTE; BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 612 65 53
DOMICILIO FISCAL:	CALLEJÓN JOSÉ CASTILLO THIELMANS NO.662 COLONIA SAN JUAN SABINITO, C.P. 29090, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CEC050225GZA		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-026-2023	DE FECHA:	04 DE MAYO DEL 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE MAYO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	10 DE JULIO DEL 2023
	MONTO (CON IVA)	\$	379,713.59
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	189,856.80
		FECHA	26 DE MAYO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAIMSUN-026-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-044/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-044		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE MAYO DEL 2023	12 DE MAYO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	10 DE JULIO DE 2023	10 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-12564-1	\$189,856.80	04 DE MAYO DE 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-12565-6	\$37,971.36	04 DE MAYO DE 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-13042-5	\$37,971.36	10 DE JULIO DE 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAIMSUN-026-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-044/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-044		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **76.20 M** DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **72.00 M** DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, **2 POZOS DE VISITA DE 1.25 M** DE PROFUNDIDAD, **12 REGISTROS** DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 DE MAYO DE 2023	10 DE JUNIO DE 2023	10 DE JUNIO DE 2023	\$ 286,256.28	\$ 45,801.00	\$ 332,057.28	\$166,028.64
02-F (DOS FINIQUITO)	11 DE JUNIO DE 2023	10 DE JULIO DE 2023	10 DE JULIO DE 2023	\$ 41,083.03	\$ 6,573.28	\$ 47,656.31	\$23,828.16
TOTALES : \$				\$ 327,339.31	\$ 52,374.28	\$ 379,713.59	\$ 189,856.80

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-026-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-044/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-044		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
COMA, S.A. DE C.V.
R.F.C. CEC030225GZA
CALLE JÓN JOSÉ CASTILLO THIELMANS # 800
COL. SAN JUAN BARRITO C.P.: 2090
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

C. ERICK ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO