



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-027-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-045/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-045		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 26 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ERICK ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ERICK ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 7ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 11ª. SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 612 55 53
DOMICILIO FISCAL:	CALLEJON JOSE CASTILLO THIELMANS NO.662 COLONIA SAN JUAN SABINITO, C.P. 29090, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CEC050225GZA		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-027-2023	DE FECHA:	04 DE MAYO DEL 2023
		PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE MAYO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	25 DE JUNIO DEL 2023
	MONTO (CON IVA)	\$	231,993.65
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	115,996.83
		FECHA	26 DE MAYO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-027-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-045/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-045		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE MAYO DEL 2023	12 DE MAYO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	25 DE JUNIO DEL 2023	25 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 25 DE JUNIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-15559-1	\$115,996.83	04 DE MAYO 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-12560-1	\$23,199.37	04 DE MAYO 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-13052-8	\$23,199.37	26 DE JUNIO DE 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-027-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-045/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-045		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 145.60 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 11 PZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO DE 04 PZAS DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PZA DE TEE DE 75 X 75 MM. (3" X 3") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 PZAS DE TAPON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 PZAS DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO DE 04 PZAS DE EMPAQUE DE NEOPRENO, SUMINISTRO DE 16 PZAS DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 5/8" X 2 1/2", 01 PZA DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PZA DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PZA DE TAPA, CONCRETO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 DE MAYO 2023	10 DE JUNIO 2023	10 DE JUNIO 2023	\$ 172,576.23	\$ 27,612.20	\$ 200,188.43	\$100,094.22
02-F (DOS FINIQUITO)	11 DE JUNIO 2023	25 DE JUNIO 2023	25 DE JUNIO 2023	\$ 27,418.29	\$ 4,386.93	\$ 31,805.22	\$15,902.61
TOTALES : \$				\$ 199,994.52	\$ 31,999.13	\$ 231,993.65	\$115,996.83

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-027-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-045/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-045		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"



ING. FRANCISCO-ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.

 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
COMA, S.A. DE C.V.
R.F.C. CEC030225GZA
CALLEJÓN JOSÉ CASTILLO THIELMANS # 895
COL. SAN JUAN SABBITO C.P. 28006
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS


C. ERICK ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO