



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-033-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-042/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-101-AS-09-05-03-042		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 3ª. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ
PONIENTE SUR, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612637007		
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA ABEDULES No. 213, COL. EL ROBLE, C.P. 29090, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCJ160318DN7				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-033-2023	DE FECHA:	04 DE MAYO DEL 2023	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE MAYO DEL 2023	FECHA TERMINACIÓN	10 DE JULIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 671,567.01		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 335,783.51	FECHA	29 DE MAYO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-033-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-042/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-101-AS-09-05-03-042		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE MAYO DEL 2023	12 DE MAYO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	10 DE JULIO DEL 2023	10 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2214544	\$335,783.51	04-may-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2214542	\$67,156.70	04-may-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2225460	\$67,156.70	10-jul-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-033-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-042/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-101-AS-09-05-03-042		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 433.40 M. DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, REHABILITACIÓN DE 45.00 TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6.00 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA Y 4.00 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	12 de mayo de 2023	10 de junio de 2023	10 de junio de 2023	\$ 467,194.04	\$ 74,751.05	\$ 541,945.09	\$270,972.55
2-F (DOS FINIQUITO)	11 de junio de 2023	10 de julio de 2023	10 de julio de 2023	\$ 88,751.20	\$ 14,200.19	\$ 102,951.39	\$64,810.96
TOTALES : \$				\$ 555,945.24	\$ 88,951.24	\$ 644,896.48	\$ 335,783.51

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$26,670.53 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 53/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-033-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-042/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-101-AS-09-05-03-042		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTÍZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

