



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-034-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-043/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-03-043		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 23 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 3ª.
PONIENTE SUR, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612637007
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA ABEDULES No. 213, COL. EL ROBLE, 29090, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCJ160318DN7		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-034-2023	DE FECHA:	04 DE MAYO DEL 2023
		PLAZO:	90 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE MAYO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	23 DE AGOSTO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,232,082.61
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,116,041.31
		FECHA	29 DE MAYO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-034-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-043/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-03-043		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	NO APLICA	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA:	-
----------------------	------	-----------	-----------------------	------	--------	---

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	0 DIAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
-----------------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE MAYO DEL 2023	26 DE MAYO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	23 DE AGOSTO DEL 2023	23 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 26 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2214546	\$1,116,041.31	04-may-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2214545	\$223,208.26	04-may-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2236412	\$223,208.26	23-ago-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-034-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-043/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-03-043		
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS 1,463.58 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 372.50 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 417.38 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR Y 342.00 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO.			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	26 de mayo de 2023	24 de junio de 2023	24 de junio de 2023	\$ 927,160.78	\$ 148,345.72	\$ 1,075,506.50	\$537,753.25
2 (DOS)	25 de junio de 2023	24 de julio de 2023	24 de julio de 2023	\$ 969,980.63	\$ 155,196.90	\$ 1,125,177.53	\$562,588.77
3-F (DOS FINIQUITO)	25 de julio de 2023	23 de agosto de 2023	23 de agosto de 2023	\$ 27,067.74	\$ 4,330.84	\$ 31,398.58	\$15,699.29
TOTALES : \$				\$ 1,924,209.15	\$ 307,873.46	\$ 2,232,082.61	\$ 1,116,041.31

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-034-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-043/23 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-03-043		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLALBERTO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTÍZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

