



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-036-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-027/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-027		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TUXSA S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TUXSA S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA EDUARDO ALBORES, COLONIA AGUA AZUL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 24 DE JULIO DE 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE JULIO DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TUXSA S. DE R.L. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611364721, 9613468754
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 6ª NORTE PONIENTE No. 2497, COL. COVADONGA, C.P. 29030, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TUX1807182DA		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-036-2023	DE FECHA:	18 DE MAYO DE 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE MAYO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	24 DE JULIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 837,228.48
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 418,614.24
		FECHA	08 DE JUNIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-036-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-027/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-027		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE MAYO DEL 2023	26 DE MAYO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	24 DE JULIO DE 2023	24 DE JULIO DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE JULIO DEL 2023

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2217747	\$418,614.24	18 DE MAYO DE 2023	CHUBB MONTERREY, ASEGURADORA CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2217730	\$83,722.85	18 DE MAYO DE 2023	CHUBB MONTERREY, ASEGURADORA CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2243211	\$83,722.85	24 DE JULIO DE 2023	CHUBB MONTERREY, ASEGURADORA CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-036-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-027/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-027		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 462.43 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 38 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO MARCA WALWORTH DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO DE FO.FO., SUMINISTRO DE EMPAQUE, SUMINISTRO DE TORNILLO, 2 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 Y 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 3 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	26 de Mayo de 2023	24 de Junio de 2023	24 de Junio de 2023	\$ 392,584.79	\$ 62,813.57	\$ 455,398.36	\$ 227,699.18
2-F (DOS FINIQUITO)	25 de Junio de 2023	24 de Julio de 2023	24 de Julio de 2023	\$ 191,627.18	\$ 30,660.35	\$ 222,287.53	\$ 190,915.06
TOTALES :				\$ 584,211.97	\$ 93,473.92	\$ 677,685.89	\$ 418,614.24

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 159,542.59 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-036-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-027/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-027		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TUXSA S. DE R.L. DE C.V.


RFC: TUX-180718-2DA
IMSS: A6851453105
tuxsa.matriz@gmail.com


C. LUIS GERARDO PUIG CISNEROS
GERENTE GENERAL