



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-037-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-032/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-032		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TUXSA S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TUXSA S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN"

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA EDUARDO ALBORES, COLONIA AGUA AZUL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023 VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: TUXSA S. DE R.L. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9611364721, 9613468754
DOMICILIO FISCAL: AVENIDA 6° NORTE PONIENTE No. 2497, COL. COVADONGA, C.P. 29030, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
No. DE REGISTRO DEL RFC: TUX1807182DA
No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-037-2023 DE FECHA: 18 DE MAYO DE 2023 PLAZO: 90 DÍAS NATURALES
FECHA INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2023 FECHA TERMINACION: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
MONTO (CON IVA) \$3,166,146.64
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$1,583,073.32 FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-037-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-032/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-032		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DEL 2023	12 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DE 2023	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE JUNIO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE JUNIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE AGOSTO DE 2023

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2217733	\$1,583,073.32	18 DE MAYO DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2217741	\$316,614.66	18 DE MAYO DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2246919	\$316,614.66	10 DE AGOSTO DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-037-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-032/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-032		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 546.05 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 15 A 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 807.28 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 538.87 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 688.65 M2 DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, GUARNICIÓN INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	12 de Junio de 2023	11 de Julio de 2023	11 de Julio de 2023	\$ 1,189,661.56	\$ 190,345.85	\$ 1,380,007.41	\$ 690,003.71
2-F (DOS FINIQUITO)	12 de Julio de 2023	10 de Agosto de 2023	10 de Agosto de 2023	\$ 1,459,160.10	\$ 233,465.62	\$ 1,692,625.72	\$ 893,069.61
TOTALES : \$				\$ 2,648,821.66	\$ 423,811.47	\$ 3,072,633.13	\$ 1,583,073.32

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 93,513.51 (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 51/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-037-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-032/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-032		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TUXSA S. DE R.L. DE C.V.



RFC:TUX-180718-2DA
IMSS:A6851453105
tuxsa.matriz@gmail.com


C. LUIS GERARDO PUIG CISNEROS
GERENTE GENERAL