



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-039-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-028/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-028		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **24 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" LA **C. MARLENE GUTIÉRREZ PÉREZ**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL **C. MARLENE GUTIÉRREZ PÉREZ**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA** EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD:	DE LA CALLE NANCE ENTRE AVENIDA GENERAL TIBURCIO FERNÁNDEZ RUÍZ Y AVENIDA QUEBRACHO; Y AVENIDA QUEBRACHO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE NANCE, COLONIA CAPULINES III, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA **24 DE JULIO DEL 2023**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **24 DE JULIO DEL 2023** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. MARLENE GUTIÉRREZ PÉREZ		TELÉFONO Y FAX:	9611779403	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 7a PONIENTE NORTE No. 1101, COLONIA CENTRO, C.P. 29000, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GUPM6905173L5				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-039-2023	DE FECHA:	18 DE MAYO DE 2023	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINACION	09 DE JULIO DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 258,433.18		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 129,216.59	FECHA	09 DE JUNIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-039-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-028/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-028		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	09 DE JUNIO DEL 2023	26 DE MAYO DEL 2023	09 DE JUNIO DEL 2023	N/A
TERMINACIÓN	23 DE JULIO DEL 2023	09 DE JULIO DEL 2023	23 DE JULIO DEL 2023	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

09 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 09 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	2794161	\$129,216.59	18-may-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A
CUMPLIMIENTO	2794170	\$25,843.32	18-may-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A
VICIOS OCULTOS	2827400	\$25,843.32	24-jul-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-039-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-028/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-028		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

77.92 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 1.00 PZA DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, 1.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 100 MM 4" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH DE 125 LBS, 2.00 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH 125 LBS, 9.00 PZAS DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL, DE 2.00 MTS HASTA 6.00 MTS, 6.00 PZAS DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL, DE 6.00 MTS HASTA 9.00 MTS DE TUBERIA DE POLIETILENO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	9 de junio de 2023	8 de julio de 2023	08-jul-23	\$ 132,735.82	\$ 21,237.73	\$ 153,973.55	\$76,986.78
2-F (DOS FINQUITO)	9 de julio de 2023	23 de julio de 2023	23 de julio de 2023	\$ 69,762.07	\$ 11,161.93	\$ 80,924.00	\$52,229.81
TOTALES : \$				\$ 202,497.89	\$ 32,399.66	\$ 234,897.55	\$ 129,216.59

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 23,535.63 (VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-039-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-028/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-028		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO-ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. MARLENE GUTIÉRREZ PÉREZ
PERSONA FÍSICA

Arg. Marlene Gutiérrez Pérez
*Proyectos y construcciones en
General*
R.F.C GUPM6905173L5
7a. poniente norte No.1101
Barrio Niño de Atocha
IMSS A68-40079-10-2
C.P. 29000 Tel (01961) 61 8-17-51