



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-041-2023.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-031/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LOS **10 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL **"CONTRATISTA" C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO**; EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL **C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA** EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD:	EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CAMPECHE, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA **10 DE JULIO DEL 2023**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **10 DE JULIO DEL 2023** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO		TELÉFONO Y FAX:	961 111 6571	
DOMICILIO FISCAL:	6A. PONIENTE SUR No. 251, BARRIO SAN ANTONIO, C.P. 29140 EN LA CIUDAD DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LECR650220CJ2				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-041-2023	DE FECHA:	18 DE MAYO DEL 2023	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE MAYO DEL 2023	FECHA TERMINACION	09 DEL MES DE JULIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$283,375.07		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$141,687.54	FECHA	9 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-041-2023.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-031/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE MAYO DEL 2023	26 DE MAYO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	09 DE JULIO DEL 2023	09 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 26 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2216616	\$141,687.54	18 DE MAYO DEL 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2216621	\$28,337.51	18 DE MAYO DEL 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2232958	\$28,337.51	10 DE JULIO DEL 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-041-2023.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-031/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 195.70 M DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO RD-26 Y 24 TOMAS DOMICILIARIAS DE 3.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO, INCLUYE: 266.94 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE TORNILLOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3.00 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, 1.00 CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1, 1.00 CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 3, SUMINISTRO DE 2.00 CONTRAMARCOS, SUMINISTRO DE 2.00 TAPAS PARA CAJA, SUMINISTRO DE 6 EXTREMIDAD ESPIGA DE 3", SUMINISTRO DE 4 COPLERES DE REPARACION DE 3", 136.10 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL "B", 65.56 M3 DE RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 17.15 M3 DE PLANTILLA APISONADA, 3,089.47 M3 DE ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	26 DE MAYO DEL 2023	24 DE JUNIO DEL 2023	24 DE JUNIO DEL 2023	\$143,020.68	\$22,883.31	\$165,903.99	\$82,951.99
2-F (DOS FINQUITO)	25 DE JUNIO DEL 2023	09 DE JULIO DEL 2023	09 DE JULIO DEL 2023	\$101,268.17	\$16,202.91	\$117,471.08	\$58,735.55
TOTALES : \$				\$ 244,288.85	\$ 39,086.22	\$ 283,375.07	\$ 141,687.54

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-041-2023.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-031/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. RONAY ROBELIO LEÓN CAMACHO
PERSONA FÍSICA

