



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-042-2023.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-035/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-035.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **EL C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO**; EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" **EL C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA** EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

LOCALIDAD:	EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CAMPECHE, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO	TELÉFONO Y FAX:	961 111 6571
DOMICILIO FISCAL:	6A. PONIENTE SUR No. 251, BARRIO SAN ANTONIO, C.P. 29140 EN LA CIUDAD DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA,		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LECR650220CJ2		

No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-042-2023	DE FECHA:	18 DE MAYO DEL 2023	PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
------------------	--------------------------	-----------	---------------------	--------	-------------------

FECHA INICIO	12 DE JUNIO DEL 2023	FECHA TERMINACION	09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
--------------	----------------------	-------------------	-----------------------------------

MONTO (CON IVA)	\$855,080.97
-----------------	--------------

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$427,540.49	FECHA	9 DE JUNIO DEL 2023
------------------------------	--------------	-------	---------------------



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-042-2023.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-035/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-035.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	PERIODOS	
			SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DEL 2023	12 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2023	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2216618	\$427,540.49	18 DE MAYO DEL 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2216620	\$85,508.10	18 DE MAYO DEL 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2240412	\$85,508.10	10 DE AGOSTO DEL 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-042-2023.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-035/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-035.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 320.17 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 216.80 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 160.30 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 165.48 M2 DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: ATAGUIAS, BOMBEO DE ACHIQUE, 37.50 M3 DE DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y DE CONCRETO, 53.23 M3 DE ACARREOS CON CAMION CON CARGA MECANICA; PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO MEDIDO SUELTO, 1er KM.; 958.14 M3-KM, DE ACARREOS EN CAMION DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO MEDIDO SUELTO KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO, 569.53 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 172.93 M3 DE EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, 558.36 M2 DE COMPACTACION EN TERRENO NATURAL AL 90 % PRÓCTOR, 106.82 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL 1 1/2"-0" DE ESPESOR, 113.17 M3 DE SUB-BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL 3"-0" DE ESPESOR; DEMOLICION DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, GUARNICION INVERTIDA, APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 DE JUNIO DEL 2023	11 DE JULIO DEL 2023	11 DE JULIO DEL 2023	\$336,404.57	\$53,824.73	\$390,229.30	\$195,114.65
2-F (DOS FINIQUITO)	12 DE JULIO DEL 2023	10 DE AGOSTO DEL 2023	10 DE AGOSTO DEL 2023	\$400,734.20	\$64,117.47	\$464,851.67	\$232,425.84
TOTALES : \$				\$ 737,138.77	\$ 117,942.20	\$ 855,080.97	\$427,540.49

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-042-2023.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-035/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-035.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO
PERSONA FÍSICA

