



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-043-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-053/23 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-053		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" YAXCHILAN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EBER CASTELLANOS RAMOS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" YAXCHILAN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EBER CASTELLANOS RAMOS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 24 DE JULIO DE 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE JULIO DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	YAXCHILAN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 140 2221, 961 140 2222, 961 140 2223 Y 961 215 4659
DOMICILIO FISCAL:	CAMINO A CUCHILLA A SANTA ROSA No. 101, COLONIA TERAN, C.P. 29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	YPY090324R19		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-043-2023	DE FECHA:	18 de Mayo de 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 de Mayo del 2023
		FECHA TERMINACION	23 de Agosto del 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,312,720.08
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 656,360.04
		FECHA	09 de Junio de 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-043-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-053/23 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-053		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 de Mayo del 2023	26 de Mayo del 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	24 de Julio de 2023	23 de Agosto del 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 de Mayo del 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 de Mayo del 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 de Julio del 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2217742	\$ 656,360.04	18 DE MAYO DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2217729	\$ 131,272.01	18 DE MAYO DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2251048	\$ 131,272.01	24 DE JULIO DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-043-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-053/23 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-053		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 247.00 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACION DE 264.00 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAMETRO SERIE 25 Y 48.15 M DE PVC SANITARIO DE 250 MM (10") DE DIAMETRO SERIE 25, 01 POZO DE VISITA DE 1.30 M DE PROFUNDIDAD, 03 POZOS DE VISITA DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD, 04 POZOS DE VISITA DE 1.75 M DE PROFUNDIDAD, 01 POZO DE VISITA DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD, 01 POZO DE VISITA DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE VISITA EXISTENTE Y 44 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	26 DE MAYO DEL 2023	24 DE JUNIO DE 2023	24 DE JUNIO DE 2023	\$ 1,000,323.22	\$ 160,051.72	\$ 1,160,374.94	\$ 580,187.47
2-F (DOS-FINIQUITO)	25 DE JUNIO DE 2023	24 DE JULIO DE 2023	24 DE JULIO DE 2023	\$ 131,332.02	\$ 21,013.12	\$ 152,345.14	\$ 76,172.57
TOTALES : \$				\$ 1,131,655.24	\$ 181,064.84	\$ 1,312,720.08	\$ 656,360.04

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

[Firma]

[Firma]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-043-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-053/23 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-053		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
YAXCHILAN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. EBER CASTELLANOS RAMOS
ADMINISTRADOR ÚNICO

