



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-046-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-059/23 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-059		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 23 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA "CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. NORMA GABRIELA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. NORMA GABRIELA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 1a. NORTE PONIENTE ESQUINA CON CALLE CENTRAL NORTE, COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 155 54 75
DOMICILIO FISCAL:	3A. AVENIDA SUR PONIENTE No. 1078 COLONIA CENTRO, C.P. 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CGI0101298V4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-046-2023	DE FECHA:	18 DE MAYO DEL 2023
		PLAZO:	90 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE MAYO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	23 DE AGOSTO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 3,573,042.21
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,786,521.10
		FECHA	05 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-046-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-059/23 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-059		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE MAYO DEL 2023	26 DE MAYO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	23 DE AGOSTO DEL 2023	23 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 26 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 23 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4025-01685-5	\$ 1,786,521.11	18-may-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4025-01686-4	\$ 357,304.22	18-may-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10001-01437-7	\$ 357,304.22	23-ago-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-046-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-059/23 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-059		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 660.80 M2 DE LAMINA O-100 COMBADA ZINTRO ALUM CAL. 26, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6 AÉREO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 16.00 ML DE CABLE VULCANEL DE ALUMINIO CALIBRE 6, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 88 M DE CABLE VINANEL CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 176 M DE CABLE VINANEL CALIBRE 8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 595.64 M2 DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, CONCRETO, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTABILIZADOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR CRUZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR SOSTÉN VERTICAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE DE VARILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASQUILLOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PARA ACOMETIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCONTACTOR, RETIRO DE POSTE DAÑADO, DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE POSTE, RODAPIÉ DE PIEDRA BRAZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TABLERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y ADHESIVO, DEMOLICIONES, CORTE Y DESMANTELAMIENTO, RAMPA DE CONCRETO, ESCALONES, BANCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	26 de mayo de 2023	24 de junio de 2023	24 de junio de 2023	\$ 837,028.66	\$ 133,924.59	\$ 970,953.25	\$485,476.63
2- (DOS)	25 de junio de 2023	24 de julio de 2023	24 de julio de 2023	\$ 1,694,719.45	\$ 271,155.11	\$ 1,965,874.56	\$982,937.28
3-F (TRES FINIQUITO)	25 de julio de 2023	23 de agosto de 2023	23 de agosto de 2023	\$ 548,460.69	\$ 87,753.71	\$ 636,214.40	\$318,107.20
TOTALES : \$				\$ 3,080,208.80	\$ 492,833.41	\$ 3,573,042.21	\$1,786,521.11

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-046-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-059/23 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-059		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVAN FIOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V."

Constructora GIPSA S.A. de C.V.
3a. Avenida Sur Poniente No. 1078
Col. Centro, C.P. 29000
Tel. (961) 961-604-58-42
P.R.C.: CGI-010129-8V4
E-mail: gipsa@outlook.com
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

C. NORMA GABRIELA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
ADMINISTRADOR UNICO