



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-051-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-048/23 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-048		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 19 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO DOMÍNGUEZ LEÓN, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA SEENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO DOMÍNGUEZ LEÓN, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA CALLE 2a. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1a. SUR PONIENTE Y AVENIDA 2a. SUR PONIENTE, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
COLONIA TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9613769520		
DOMICILIO FISCAL:	EN LA 1a. AVENIDA NORTE No. 1151, COLONIA CENTRO, C.P. 29000, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CPI2002147A5				
CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-051-2023	DE FECHA:	26 DE MAYO DEL 2023	PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE JUNIO DEL 2023	FECHA TERMINACION	19 DE JULIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 397,245.46		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 198,622.73	FECHA	14 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-051-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-048/23 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-048		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	05 DE JUNIO DEL 2023	05 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	19 DE JULIO DEL 2023	19 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

05 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 05 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 19 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2796323	\$198,622.73	26-may-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2796318	\$39,724.55	26-may-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2256187	\$39,724.55	19-jul-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-051-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-048/23 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-048		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

216.2 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.00 VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1.00 TAPA PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 CMS.), REHABILITACIÓN DE 21.00 TOMA DOMICILIARIA, 12.00 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO C-10, 1.00 CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS DE MEDIDAS INTERIORES DE 2.25 MTS X 2.60 MTS Y CUBIERTA DE 1.50 MTS Y 86.036964 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	5 de junio de 2023	4 de julio de 2023	4 de julio de 2023	\$ 210,773.96	\$ 33,723.83	\$ 244,497.79	\$ 122,248.90
02-F (DOS FINIQUITO)	5 de julio de 2023	19 de julio de 2023	19 de julio de 2023	\$ 131,679.03	\$ 21,068.64	\$ 152,747.67	\$ 76,373.83
TOTALES : \$				\$ 342,452.99	\$ 54,792.47	\$ 397,245.46	\$ 198,622.73

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-051-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-048/23 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-048		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE
CHIAPAS, S.A. DE C.V.

COINTECH
C. MAURICIO DOMÍNGUEZ LEÓN
Proyectos, Infraestructura y Tecnología de Chiapas
ADMINISTRADOR UNICO
RFC: CP12002147A51
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
CP. 29000