



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-052-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-049/23 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-049.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO DOMÍNGUEZ LEÓN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO DOMÍNGUEZ LEÓN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 2a. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1a. SUR PONIENTE Y AVENIDA 2a. SUR PONIENTE, COLONIA TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			TELÉFONO Y FAX:	9613769520
DOMICILIO FISCAL:	EN LA 1a. AVENIDA NORTE No. 1151, COLONIA CENTRO, C.P. 29000, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CPI2002147A5				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-052-2023	DE FECHA:	26 DE MAYO DEL 2023	PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	19 DE JUNIO DEL 2023	FECHA TERMINACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,891,301.21		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 945,650.61	FECHA	19 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-052-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-049/23 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-049.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	19 DE JUNIO DEL 2023	19 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	17 DE AGOSTO DEL 2023	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

19 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 19 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 17 DE AGOSTO DEL 2023 DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2796314	\$945,650.61	26-may-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2796308	\$189,130.12	26-may-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2871405	\$189,130.12	17-ago-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-052-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-049/23 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-049.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

521.82 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, 593.456262 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4", 259.21 M DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 Y 435.34 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	19 de junio de 2023	18 de julio de 2023	18 de julio de 2023	\$ 1,052,720.83	\$ 168,435.33	\$ 1,221,156.16	\$ 610,578.08
02-F (DOS FINIQUITO)	19 de julio de 2023	17 de agosto de 2023	17 de agosto de 2023	\$ 577,711.25	\$ 92,433.80	\$ 670,145.05	\$ 335,072.53
TOTALES :				\$ 1,630,432.08	\$ 260,869.13	\$ 1,891,301.21	\$ 945,650.61

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-052-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-049/23 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-049.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MEMBOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE
CHIAPAS, S.A. DE C.V.

COINTECH
Proyectos, Infraestructura y Tecnología de Chiapas
C. MAURICIO DOMÍNGUEZ LEÓN
1a. / ADMINISTRADOR ÚNICO
Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS.