



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-056-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-081/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-03-081		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA EMPRESA "CONTRATISTA" **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ROMO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. CARLOS DAVID RAMÍREZ DOMÍNGUEZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ROMO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. CARLOS DAVID RAMÍREZ DOMÍNGUEZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE CAPULINES ENTRE AVENIDA FRESNO Y AVENIDA FLAMBOYAN; AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE TAMARINDO; CALLE TAMARINDO ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA CAOBA, COLONIA VILLAREAL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ROMO, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612776862
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA PRIMAVERA N.º 81, COL. ALBANIA BAJA, C.P. 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ICR181010412		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-056-2023	DE FECHA:	26 DE MAYO DEL 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	19 DE JUNIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$1,960,820.77
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$980,410.39
		FECHA	12 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-056-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-081/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-03-081		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO.

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACIÓN: N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	19 DE JUNIO DEL 2023	19 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	17 DE AGOSTO DEL 2023	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

19 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 19 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 17 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	5192-03141-2	\$980,410.39	26 DE MAYO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	5192-03142-3	\$196,082.08	26 DE MAYO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	5192-03175-1	\$196,082.08	17 DE AGOSTO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-056-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-081/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-03-081		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 90.41, 73.06 Y 105.96 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN DISTINTAS CALLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.14841, 133.60. Y 191.50 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR EN DISTINTAS CALLES, 107.35, 93.00 Y 190.01 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL EN DISTINTAS CALLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 119.81, 53.23 Y 76.58 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR EN DISTINTAS CALLES, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, BASE HIDRÁULICA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	19 DE JUNIO DEL 2023	18 DEL JULIO DE 2023	18 DEL JULIO DE 2023	\$ 718,019.64	\$ 114,883.14	\$ 832,902.78	\$416,451.39
2-F (DOS FINIQUITO)	19 DE JULIO DEL 2023	17 AGOSTO DEL 2023	17 AGOSTO DEL 2023	\$ 972,343.09	\$ 155,574.89	\$ 1,127,917.98	\$563,959.00
TOTALES : \$				\$ 1,690,362.73	\$ 270,458.03	\$ 1,960,820.76	\$ 980,410.39

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)




ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-056-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-081/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-03-081		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ROMO, S.A.


ROMO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ROMO S.A. DE C.V.
RFC: KCR181010412
AVENIDA PRIMAVERA NÚM 81,
COL. ALBANA BAJA. TEL. 961 360 7696
C. CARLOS DAVID RAMÍREZ DOMÍNGUEZ icromo18@hotmail.com
ADMINISTRADOR ÚNICO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. CP 29010