



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-057-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-079/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-079		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 14 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT, E ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. JOSÉ GABRIEL HERRERA FLORES**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. JOSÉ GABRIEL HERRERA FLORES**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL PARQUE TAMARINDOS.

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 7a. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 9a. SUR Y AVENIDA IZAMAL, COLONIA INFONAVIT SOLIDARIDAD, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:		HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:		9612238328					
DOMICILIO FISCAL:		EN CALLE L PONIENTE MZ. 10 LT. 19, FRACC. LADERA DE LA LOMA, C.P 29026, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.									
No. DE REGISTRO DEL RFC:		LLO150324Q53									
No. DE CONTRATO:		TGZ-SOP-FAISMUN-057-2023		DE FECHA:		26 DE MAYO DEL 2023.		PLAZO:		60 DIAS NATURALES	
				FECHA INICIO		05 DE JUNIO DEL 2023		FECHA TERMINACION		03 DE AGOSTO DEL 2023	
				MONTO (CON IVA)		\$ 2,059,200.00					
				MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)		\$ 1,029,600.00		FECHA		15 DE JUNIO DEL 2023	



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-057-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-079/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-079		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	15 DE JUNIO DEL 2023	05 DE JUNIO DEL 2023	15 DE JUNIO DEL 2023	N/A
TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DEL 2023	03 DE AGOSTO DEL 2023	13 DE AGOSTO DEL 2023	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

15 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 15 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	066627-00000	\$1,029,600.00	26-may-23	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	066630-00000	\$205,920.00	26-may-23	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	23A55974	\$205,920.00	14-ago-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-057-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-079/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-079		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 51.44 M2 DE PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, SUMINISTRO Y APLICACION DE 349.00 M2 DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DEPORTIVA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 349.00 M2 DE ADHESIVO A BASE DE RESINA TOP ADHETOP FM PARA PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA, 80.98 ML DE CADENA O CASTILLO DE 15X20 CM, CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, 28.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA DE 55 X 55 MM CAL. 10.5 Y 6.00 M DE ALTURA, 50.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA DE 55 X 55 MM CAL. 10.5 Y 4.00 M DE ALTURA, 103.40 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 Fy = 2400 KG/CM2, 418.64 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, 1,346.22 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.4, 5, 6 AL 12 Fy=4200 KG/CM2, 350.21 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO, DE DIFERENTES ESPESORES, 80.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1" DE DIAMETRO POR 72 CMS DE DESARROLLO CON DOBLEZ Y ROSCA, 2,222.68 KG DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TECHUMBRE A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 1 1/2" A 2 1/2" DE DIAMETRO, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS, 1,762.78 KG DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TECHUMBRE A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 3" DE DIAMETRO, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS, 2,814.90 KG DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 8", 1,854.22 KG DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA POLIN MONTEN EN "C" 6MT-12, 347.505734 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA 0-100 COMBADA ZINTRO ALUM CAL. 26, 50.40 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE CANALON DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 DE 0.95 MTS, 35.00 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AEREO, 105.00 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM, 414.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 8, 8.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO CAMPANA LED UFO 200W.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	15 de junio de 2023	14 de julio de 2023	14 de julio de 2023	\$ 1,453,801.65	\$ 232,608.26	\$ 1,686,409.91	\$843,204.96
2-F (DOS FINIQUITO)	15 de julio de 2023	13 de agosto de 2023	13 de agosto de 2023	\$ 321,370.77	\$ 51,419.32	\$ 372,790.09	\$186,395.04
TOTALES : \$				\$ 1,775,172.42	\$ 284,027.58	\$ 2,059,200.00	\$ 1,029,600.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-057-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-079/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-079		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RISS H. DEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

C. JOSÉ GABRIEL HERRERA FLORES
ADMINISTRADOR ÚNICO
Calle L. Perforación 10
LT. 19 Núm. 10
Fracc. Ladera de la Loma
Tel. 01(861) 618 03 08
C.P. 29026
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.