



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-058-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-080/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-080		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA "INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. RICARDO DEL CARMEN ESCANDÓN COUTIÑO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

AGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA USULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" "INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RICARDO DEL CARMEN ESCANDÓN COUTIÑO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 20a. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4a. NORTE ORIENTE Y ARROYO POC	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
	POC , COLONIA EL BRASILITO , TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		

CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	9616543156 y 9613337266	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 1 NORTE PONIENTE No. 1161 , COLONIA GUADALUPE , CP. 29000 , TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ICM210527B52				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-058-2023	DE FECHA:	26 DE MAYO DE 2023	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE JUNIO DEL 2023	FECHA TERMINACION	19 DE JULIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,067,009.27		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,033,504.64	FECHA	09 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-058-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-080/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-080		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.
INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA
\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	27 DE JUNIO DEL 2023	05 DE JUNIO DEL 2023	N/A	27 DE JUNIO DEL 2023
TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2023	19 DE JULIO DEL 2023	N/A	10 DE AGOSTO DEL 2023

AVISO DE INICIO DE OBRA: 27 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 27 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0309-0152161	\$1,033,504.64	26 DE MAYO DEL 2023	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0309-0152164	\$206,700.93	26 DE MAYO DEL 2023	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4246-01518-7	\$206,700.93	10 DE AGOSTO DEL 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

NO APLICA



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-058-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-080/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-080		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

154.27 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, 1,028.50 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS, 315.30 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 526.968134 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, ATAGUÍAS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA LAC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, GUARNICIÓN INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	27 de junio de 2023	26 de julio de 2023	26 de julio de 2023	\$ 1,441,675.12	\$ 230,668.02	\$ 1,672,343.14	\$836,171.57
2-F (DOS FINIQUITO)	27 de julio de 2023	10 de agosto de 2023	10 de agosto de 2023	\$ 340,229.42	\$ 54,436.71	\$ 394,666.13	\$197,333.07
TOTALES : \$				\$ 1,781,904.54	\$ 285,104.73	\$ 2,067,009.27	\$ 1,033,504.64

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-058-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-080/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-080		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.


VI. PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA



INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A. DE C.V.
C. RICARDO DEL CARMEN ESCANDÓN COUTIÑO
ADMINISTRADOR ÚNICO