



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-062-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-075-/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-075		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ Y ARQ ANA KARINA GODOY ZENTENO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COLONIA POMARROSA, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616542996
DOMICILIO FISCAL:	Avenida Rosa del Oriente No. 178, Fracc. El Bosque, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	STI130831E55		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-062-2023	DE FECHA:	26 DE MAYO DE 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE JUNIO DE 2023
		FECHA TERMINACION	03 DE AGOSTO DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 939,630.80
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 469,815.40
		FECHA	14 DE JUNIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-062-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-075-/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-075		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	05 DE JUNIO DE 2023	05 DE JUNIO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	03 DE AGOSTO DE 2023	03 DE AGOSTO DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

05 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 05 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 03 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2797278	\$469,815.40	26-may-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2797281	\$93,963.08	28-may-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2825016	\$93,963.08	03-ago-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-062-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-075-/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-075		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 196.40 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 97.70 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIA 25, 1 POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 3 POZOS DE VISITA DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE VISITA EXISTENTE HASTA 2.50 DE PROFUNDIDAD Y 28 REGISTROS DE 0.60X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	05 DE JUNIO DE 2023	04 DE JULIO DE 2023	04 DE JULIO DE 2023	\$ 697,304.32	\$ 111,568.69	\$ 808,873.01	\$404,436.51
02-F (DOS FINIQUITO)	05 DE JULIO DE 2023	03 DE AGOSTO DE 2023	03 DE AGOSTO DE 2023	\$ 111,376.50	\$ 17,820.24	\$ 1,129,196.74	\$65,378.89
TOTALES : \$				\$ 808,860.82	\$ 129,388.93	\$ 938,069.75	\$ 469,815.40

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$1,561.05 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-062-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-075-/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-075		

RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ARQ ANA KARINA GODOY ZENTENO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
TELÉFONO: (961) 61 6 41 53
CALLE ROSA DEL ORIENTE No. 178
FRACC. EL BOSQUE,
Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS, C.P. 29040