

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-063-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-078-/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-09-05-03-078		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 04 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ Y ARQ ANA KARINA GODOY ZENTENO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COLONIA POMARROSA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616542996
DOMICILIO FISCAL:	Avenida Rosa del Oriente No. 178, Fracc. El Bosque, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	STI130831E55		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-063-2023	DE FECHA:	26 DE MAYO DE 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE JUNIO DE 2023
		FECHA TERMINACION	03 DE AGOSTO DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 550,528.04
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 275,264.02
		FECHA	14 DE JUNIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-063-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-078-/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-09-05-03-078		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	05 DE JUNIO DE 2023	05 DE JUNIO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	04 DE JULIO DE 2023	04 DE JULIO DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

05 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 05 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 04 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2797285	\$275,264.02	26-may-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2797288	\$55,052.80	26-may-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2825152	\$55,052.80	04-jul-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-063-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-078-/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-09-05-03-078		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 210.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75MM (3") DE DIAMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 29 TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE TORNILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TAPAS, 03 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO DE EMPAQUE, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS, ATAGUÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	05 DE JUNIO DE 2023	04 DE JULIO DE 2023	04 DE JULIO DE 2023	\$ 428,738.15	\$ 68,598.10	\$ 497,336.25	\$275,264.02
TOTALES : \$				\$ 428,738.15	\$ 68,598.10	\$ 497,336.25	\$275,264.02

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE 53,191.79 (CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-063-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-078-/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-09-05-03-078		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ARQ ANA KARINA GODOY ZENTENO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
TELÉFONO: (951) 61 8 41 53
CALLE ROSA DEL ORIENTE No. 176
PRACC. EL BOSQUE,
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P. 23049
C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO