



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-069-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-037/23 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-037.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 19 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD:	EN LA CALLE 1a. PONIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDA 4a. SUR PONIENTE, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.	TELÉFONO Y FAX:	961 60 4 5774
DOMICILIO FISCAL:	Calzada Conasupo No. 362, Col. San José Terán, 29057, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ROGS681210QL2		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-069-2023	DE FECHA:	26 DE MAYO DEL 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE JUNIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	03 DE AGOSTO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 386,798.73
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 193,399.37
		FECHA	15 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-069-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-037/23 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-037.	

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	05 DE JUNIO DEL 2023	05 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	19 DE JULIO DEL 2023	03 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

05 de junio de 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 05 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 19 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2796983	\$193,399.37	26-may-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2796981	\$38,679.87	26-may-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2840640	\$38,679.87	19-jul-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-069-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-037/23 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-037.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 83.10 M. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 68.40 M. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 3.00 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD Y 17.00 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	05 de junio de 2023	04 de julio de 2023	04 de julio de 2023	\$ 310,221.99	\$ 49,635.52	\$ 359,857.51	\$ 179,928.76
2 - F (DOS FINIQUITO)	05 de julio de 2023	19 de julio de 2023	19 de julio de 2023	\$ 23,225.19	\$ 3,716.03	\$ 26,941.22	\$ 13,470.61
TOTALES : \$				\$ 333,447.18	\$ 53,351.55	\$ 386,798.73	\$ 193,399.37

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-069-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-037/23 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-037.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL XAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"



SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
R.F.C.: RGGS-88-01-01
CALZADA CONASURO N°. 362
C. SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
PERSONA FÍSICA
TEL: (961) 604 9111
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.