



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-073-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-073/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-073.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA EL SAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. NERI MELGAR GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA EL SAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. NERI MELGAR GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACIÓN:	EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 64, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA EL SAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9681000399, 9686890001
DOMICILIO FISCAL:	CALLE JAZMIN No. 18, COLONIA JARDINES MAGISTERIAL, C.P. 30408, CINTALAPA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CBC110525EK9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-073-2023	DE FECHA:	26 DE MAYO DEL 2023
		PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO:	05 DE JUNIO DEL 2023
		FECHA TERMINACIÓN:	19 DE JULIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA):	\$ 274,552.64
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA):	\$ 137,276.32
		FECHA:	21 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-073- 2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DSPM/FAISMUN-073/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-32-05-03-073.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA -

PLAZO:

CONVENIO POR REDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACIÓN

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERÍODOS

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTEIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	05 DE JUNIO DEL 2023	N/A	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
TERMINACIÓN	15 DE OCTUBRE DEL 2023	19 DE JULIO DEL 2023	N/A	30 DE OCTUBRE DEL 2023

AVISO DE INICIO DE OBRA:

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

PAJAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTEIPO	23A25754	\$137,276.32	26 DE MAYO DEL 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	23A25757	\$27,455.26	26 DE MAYO DEL 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VÍDEOS OCULTOS	23A52314	\$27,455.26	16 DE OCTUBRE DEL 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES, CAUSAS Y SU IMPORTE:



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-073- 2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-073/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVÉ PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-32-05-03-073.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 71.69 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 45.72 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE VISITA EXISTENTES Y 12 REGISTROS DE 0.6X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 90.57 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 12.08 M DE TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO, 0.96 M3 DE RUPTURA DE BANQUETA, 51.16 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B", 8.84 M3 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, 38.69 M3 DE RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, 69.67 M3 ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO, 1,184.39 M3-KM DE ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES, KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 221,368.32	\$ 35,418.93	\$ 256,787.25	\$137,276.32
TOTALES : \$				\$ 221,368.32	\$ 35,418.93	\$ 256,787.25	\$ 137,276.32

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$17,765.39 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TS2-SOP-FAISMUN-073- 2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-073/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-32-05-03-073.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.


C. NERI MELGAR GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



CONSTRUCTORA EL BAMBU
DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. CBC-110525-EK9
CALLE JAZMIN No. 18,
FRACC. JARDINES MAGISTERIAL
CINTALAPA, CHIAPAS, C.P. 30400