



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-074-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-076/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-076.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. NERI MELGAR GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. NERI MELGAR GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:	EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 64, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9681000399, 9686890081
DOMICILIO FISCAL:	CALLE JAZMIN No. 18, COLONIA JARDINES MAGISTERIAL, C.P. 30400, CINTALAPA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CBC110525EK9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-074-2023	DE FECHA:	26 DE MAYO DEL 2023
		PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE JUNIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	19 DE JULIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 199,631.63
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 99,815.52
		FECHA	21 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-074-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-076/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-076.	

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$
		FECHA:	

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	05 DE JUNIO DEL 2023	N/A	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
TERMINACIÓN	15 DE OCTUBRE DEL 2023	19 DE JULIO DEL 2023	N/A	30 DE OCTUBRE DEL 2023

AVISO DE INICIO DE OBRA:

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A28563	\$99,815.82	26 DE MAYO DEL 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	23A25761	\$19,963.16	26 DE MAYO DEL 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	23A62305	\$19,963.16	16 DE OCTUBRE DEL 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-074-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-076/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-076.		
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS			
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 142.10 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 24 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, 90.30 M3 DE EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11.28 M3 DE PLANTILLA APIZONADA, 74.08 M3 DE RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, 117.39 M3 DE ACARREOS DENTRO DEL 1 ER KM Y 887.988895 M3-KM DEL KM2 AL KM 20, 2.00 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 CONTRA MARCOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 TAPAS PARA CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2.00 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	15 DE OCTUBRE DEL 2023	15 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 172,096.23	\$ 27,535.40	\$ 199,631.63	\$99,815.82
TOTALES : \$				\$ 172,096.23	\$ 27,535.40	\$ 199,631.63	\$ 99,815.82

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-074-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-076/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-076.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VL- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. NERI MELGAR GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



CONSTRUCTORA EL BAMBU
DE CHIAPAS. S.A. DE C.V.
R.F.C. CBC-110525-EK9
CALLE JAZMÍN No. 18,
FRACC. JARDINES MAGISTERIAL
CINTALAPA, CHIAPAS. C.P. 30400