



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-078- 2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚM:	SP/DIPM/FAISMUN-062/23 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-062		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 30 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. VÍCTOR HUGO RUIZ HERNÁNDEZ, ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ E ING. ERIK JOEL VELÁZQUEZ RAMÍREZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS VIALES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GÓMEZ, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EMMANUEL DE JESÚS RAMOS GÓMEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA EMPRESA CONTRATISTA" DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GÓMEZ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EMMANUEL DE JESÚS RAMOS GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN DE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE PINO SUÁREZ, COLONIA CAMINERA Y SANTA ANA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 30 DE JULIO DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE JULIO DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:

DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GÓMEZ, S.A. DE C.V.
CALLE ROSARIO CASTELLANOS No. 756 B, COLONIA ALBANIA BAJA, C.P. 29010, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

TELÉFONO Y FAX: 9921045405

No. DE REGISTRO DEL RFC:

DER120622Q95

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-078-2023

DE FECHA:

06 DE JUNIO DE 2023

PLAZO:

60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

12 DE JUNIO DE 2023

FECHA
TERMINACIÓN

10 DE AGOSTO DE 2023

MONTO (CON IVA)

\$4,714,237.17

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$2,357,118.59

FECHA

12 DE JUNIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-078- 2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚM:	SP/DIPM/FAISMUN-062/23 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-062		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ MONTO TOTAL (CON IVA) \$ FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. NO APLICA

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DE 2023	12 DE JUNIO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	30 DE JULIO DE 2023	10 DE AGOSTO DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE JUNIO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE JULIO DE 2023

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A27384 ✓	\$2,357,118.59 ✓	06-jun-23 ✓	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. ✓
CUMPLIMIENTO	23A27386 ✓	\$471,423.72 ✓	06-jun-23 ✓	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. ✓
VICIOS OCULTOS	24A08549 ✓	\$471,423.72 ✓	30-jul-23 ✓	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. ✓

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-078- 2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚM:	SP/DIPM/FAISMUN-062/23 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-062		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

207.89 M3 DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, 4,157.72 M2 DE RIEGO DE SELLO, 177.15 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 Y 1,180.94 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACIÓN, SUB BASE HIDRÁULICA, BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYAS, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	12 DE JUNIO DE 2023	30 DE JUNIO DE 2023	30 DE JUNIO DE 2023	\$1,920,500.56	\$307,280.09	\$2,227,780.65	\$1,113,890.33
2-F (DOS FINIQUITO)	01 DE JULIO DE 2023	30 DE JULIO DE 2023	30 DE JULIO DE 2023	\$2,143,497.00	\$342,959.52	\$2,486,456.52	\$1,243,228.26
TOTALES : \$				\$4,063,997.56	\$650,239.61	\$4,714,237.17	\$2,357,118.59

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-078- 2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚM:	SP/DIPM/FAISMUN-062/23 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09- 01-03-062		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. VÍCTOR HUGO RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS VIALES

ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE
PAVIMENTOS

ING. ERIK JOEL VEZÁZQUEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GÓMEZ, S.A. DE C.V.

C. EMMANUEL DE JESÚS RAMOS GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO