



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-079-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-086/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-086		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE AMAURY VALDES GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE AMAURY VALDES GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y CALLE 3ª ORIENTE SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AVENIDA 5ª SUR ORIENTE Y CERRADA. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611771134
DOMICILIO FISCAL:	EN AVENIDA 6ª NORTE PONIENTE No. 1881 COLONIA COVADONGA, C.P. 29030 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCM050221 BV0		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-079-2023	DE FECHA:	6 DE JUNIO DE 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE JUNIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	10 DE AGOSTO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 828,286.39
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 414,143.20
		FECHA	04 DE JULIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-079-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-086/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-086		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA
\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	PERIODOS			
	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DEL 2023	12 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2023	10 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A27805	\$414,143.20	06-jun-23	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.
CUMPLIMIENTO	23A27806	\$82,828.64	06-jun-23	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A03737	\$82,828.64	10-ago-23	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-079-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-086/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-086		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **31.90 M** DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **116.65 M** DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **29.00 PZA** DE SILLETAS DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **29.00 PZA** DE CÓDOS DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45G. X 150 MM. (6") DE DIÁMETRO: **3.00 PZA** DE POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, **3.00 PZA** DE POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, **29.00 PZA** DE REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 de junio de 2023	11 de julio de 2023	11 de julio de 2023	\$ 403,802.70	\$ 64,608.43	\$ 468,411.13	\$234,205.57
02-F (DOS FINIQUITO)	12 de julio de 2023	10 de agosto de 2023	10 de agosto de 2023	\$ 310,237.29	\$ 49,637.97	\$ 359,875.26	\$179,937.63
TOTALES : \$				\$ 714,039.99	\$ 114,246.40	\$ 828,286.39	\$ 414,143.20

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-079-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-086/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-086		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V.

C. JORGE AMAURY VALDES GARCÍA
ADMINISTRADOR UNICO



GRUPO CONSTRUCTOR METHA S.A. DE C.V.
GCM050221BV0
8A NORTE ORIENTE No. 232, COL CENTRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
ing.jorgevaldes@grupometha.com.mx
www.grupometha.com.mx