



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2023)                       | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-081-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-088/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-088 |              |                          |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JORGE AMAURY VALDES GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE AMAURY VALDES GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

### I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

#### CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

|            |                                                                                                                                                                                             |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UBICACIÓN: | EN LA AVENIDA 5ª. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE SUR Y CALLE 3ª. ORIENTE SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AVENIDA 5ª. SUR ORIENTE Y CERRADA. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO: | TUXTLA GUTIERREZ |
|            | TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS                                                                                                                                                                   |                  |

CON FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

### II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                          |                                                                                                                |                              |                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V.                                                                          | TELÉFONO Y FAX:              | 9611771134                |
| DOMICILIO FISCAL:        | EN AVENIDA 6ª. NORTE PONIENTE No. 1881 COLONIA COVADONGA, C.P. 29030 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS |                              |                           |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | GCM050221 BV0                                                                                                  |                              |                           |
| DE CONTRATO:             | TGZ-SOP-FAISMUN-081-2023                                                                                       | DE FECHA:                    | 6 DE JUNIO DE 2023        |
|                          |                                                                                                                | PLAZO:                       | 90 DÍAS NATURALES         |
|                          |                                                                                                                | FECHA INICIO                 | 26 DE JUNIO DEL 2023      |
|                          |                                                                                                                | FECHA TERMINACIÓN            | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
|                          |                                                                                                                | MONTO (CON IVA)              | \$ 1,812,931.58           |
|                          |                                                                                                                | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | \$ 906,465.79             |
|                          |                                                                                                                | FECHA                        | 04 DE JULIO DE 2023       |





## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2023)                       | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-081-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-088/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-088 |              |                          |

### AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

### PERIODOS

| FECHAS      | EJECUCION REAL        | SEGÚN CONTRATO            | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| INICIO      | 26 DE JUNIO DEL 2023  | 26 DE JUNIO DEL 2023      | N/A            | N/A              |
| TERMINACIÓN | 24 DE AGOSTO DEL 2023 | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | N/A            | N/A              |

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE AGOSTO DEL 2023.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

| FIANZAS        | NÚMERO   | MONTO        | FECHA     | AFIANZADORA                          |
|----------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------------|
| ANTICIPO       | 23A27809 | \$906,465.79 | 06-jun-23 | DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. |
| CUMPLIMIENTO   | 23A27810 | \$181,293.16 | 06-jun-23 | DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. |
| VICIOS OCULTOS | 24A03739 | \$181,293.16 | 24-ago-23 | DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2023)                       | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-081-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-088/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-088 |              |                          |

### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

144.40 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DIAS, 962.68 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR, 304.79 M DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, 279.36 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 297.22 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, 29.50 ML DE SUBDRENES DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 15 CM DE DIAMETRO PERFORADA, 42.46 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN CIMENTACIÓN Y 88.00 PZA DE DRENES DE P.V.C. DE 10 CM. (4") DE DIAMETRO Y 0.85 M. DE LONGITUD

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No.                  | PERIODO DE EJECUCION |                      | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE         | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
|                      | DEL                  | AL                   |                      |                 |               |                 |                |
| 01 (UNO)             | 26 de junio de 2023  | 25 de julio de 2023  | 25 de julio de 2023  | \$ 1,438,745.77 | \$ 230,199.32 | \$ 1,668,945.09 | \$834,472.55   |
| 02-F (DOS FINIQUITO) | 26 de julio de 2023  | 24 de agosto de 2023 | 24 de agosto de 2023 | \$ 124,126.28   | \$ 19,860.20  | \$ 143,986.48   | \$71,993.24    |
|                      |                      |                      |                      |                 |               |                 |                |
|                      |                      |                      |                      |                 |               |                 |                |
|                      |                      |                      |                      |                 |               |                 |                |
| TOTALES : \$         |                      |                      |                      | \$ 1,562,872.05 | \$ 250,059.52 | \$ 1,812,931.57 | \$ 906,465.79  |

### AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)





## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2023)                       | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-081-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-088/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-088 |              |                          |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"  
GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V.

C. JORGE AMAURY VALDES GARCÍA  
ADMINISTRADOR UNICO



GRUPO CONSTRUCTOR METHA S.A. DE C.V.  
GCM050221BV0  
8A NORTE ORIENTE No. 232, COL CENTRO  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
ing.jorgevaldes@grupometha.com.mx  
www.grupometha.com.mx

METHVA  
GROUP CONSTRUCTION OF METHVA DEPT.  
CONSTRUCTION  
BANK OF MOUNTAIN SOUTH GROUP  
CONSTRUCTION GROUP  
CONSTRUCTION GROUP

