



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-082-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-089/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-089		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. VÍCTOR HUGO RUIZ HERNÁNDEZ, ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ E ING. ERIK JOEL VELÁZQUEZ RAMÍREZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS VIALES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. DAVID LEÓN GAMBOA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA EMPRESA CONTRATISTA" PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DAVID LEÓN GAMBOA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN DE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE DR. HUGO GONZÁLEZ ENTRE BOULEVARD DEL NOGAL Y AVENIDA DE LOS PERALES; AVENIDA DE LOS CIRUELOS ENTRE AVENIDA DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOQUE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 11 DE JULIO DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE JULIO DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616154830		
DOMICILIO FISCAL:	BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ No. 3432, COLONIA TERÁN, C.P. 29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	PAS070118DU4				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-082-2023	DE FECHA:	06 DE JUNIO DE 2023	PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE JUNIO DE 2023	FECHA TERMINACIÓN	26 DE JULIO DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$4,221,582.71		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$2,110,791.36	FECHA	22 DE JUNIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-082-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-089/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-089		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DE 2023	12 DE JUNIO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	11 DE JULIO DE 2023	26 DE JULIO DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE JUNIO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE JULIO DE 2023

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0032-0153721	\$2,110,791.36	06-jun-23	BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0153735	\$422,158.27	06-jun-23	BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0176603	\$422,158.27	11-jul-23	BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-082-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-089/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-089		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

277.45 M3 DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y 5,548.97 M2 DE RIEGO DE SELLO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA, BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYAS, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	12 DE JUNIO DE 2023	11 DE JULIO DE 2023	11 DE JULIO DE 2023	\$3,639,295.44	\$582,287.27	\$4,221,582.71	\$2,110,791.36
TOTALES : \$				\$3,639,295.44	\$582,287.27	\$4,221,582.71	\$2,110,791.36

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)




ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-082-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-089/23 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-089		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. VÍCTOR HUGO RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS VIALES


ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS


ING. ERIK JOEL VELÁZQUEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.


C. DAVID LEÓN GAMBOA
ADMINISTRADOR ÚNICO