

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-087-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-072/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-072		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" LA **C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" LA **C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA** EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 1a. ORIENTE NORTE Y CALLE 3a. ORIENTE NORTE, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	LAURA IVETTE LARA GARCÍA	TELÉFONO Y FAX:	961 177 66 01
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA CHICOASÉN KM 2.5, COL. AMPLACIÓN SUR PLAN DE AYALA, C.P. 29020 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LAGL890328EY5		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-087-2023	DE FECHA:	6 DE JUNIO DEL 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE JUNIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	10 DE AGOSTO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 737,534.35
		MONTO DEL	
		ANTICIPO (CON IVA)	\$ 368,767.18
		FECHA	29 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-087-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-072/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-072		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DEL 2023	12 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	11 DE JULIO DEL 2023	10 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-33181-9	\$368,767.18	06-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-33182-2	\$73,753.43	06-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-33402-5	\$73,753.43	11-jul-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-087-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-072/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-072		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 163.98 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 96.00 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 4 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 1 POZO EXISTENTE DE 2.50 HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 2 POZO EXISTENTE DE HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 16 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA POZO DE VISITA, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	12 de junio de 2023	11 de julio de 2023	11-jul-23	\$ 635,805.47	\$ 101,728.88	\$ 737,534.35	\$368,767.18
TOTALES : \$				\$ 635,805.47	\$ 101,728.88	\$ 737,534.35	\$ 368,767.18

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-087-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-072/23 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-072		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA
PERSONA FÍSICA


Arq. Laura Ivette Lara García
R.F.C. LAGL890328EY5
Carr. Chicoasen KM 2.5 Col. Ampliación Sur
C.P. 29020
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
lvt.larag.com
T. (96)