



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-088-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-091/23 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-091		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 26 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" LA C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" LA C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA


TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL

LOCALIDAD: EN LA CALLE 3a. ORIENTE NORTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 1a. SUR PONIENTE Y AVENIDA CONASUPO; AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 2a. ORIENTE NORTE Y CALLE 3a. ORIENTE NORTE, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 26 DE JULIO DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: LAURA IVETTE LARA GARCÍA TELEFONO Y FAX: 9616125340, 961 1472643, 9611472644, 9611472645, 9611290131
DOMICILIO FISCAL: CARRETERA CHICOASÉN KM 2.5, COL. AMPLIACIÓN SUR PLAN DE AYALA, C.P. 29020 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
No. DE REGISTRO DEL RFC: LAGL890328EY5
No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-088-2023 DE FECHA: 6 DE JUNIO DEL 2023 PLAZO: 60 DIAS NATURALES
FECHA INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2023 FECHA TERMINACION: 10 DE AGOSTO DEL 2023
MONTO (CON IVA) \$ 757,951.13
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 378,975.57 FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2023





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-088-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-091/23 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-091		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DEL 2023	12 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	26 DE JULIO DEL 2023	10 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 26 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-33175-2	\$378,975.57	06-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-33176-5	\$75,795.11	06-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-33603-0	\$75,795.11	26-jul-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-088-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-091/23 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-091		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 27.97 M2 DE REJILLA PLUVIAL CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ÁNGULO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 33.13 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 630 MM (24") DE DIÁMETRO SERIE 25, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DESMONTAJE DE REJILLA Y CONTRA MARCO, DESMONTAJE DE TAPA Y BROCAL, RENIVELACIÓN DE BROCAL, EXCAVACIÓN, ACARREOS, PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA, COLUMNA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REFUERZO DE MALLA LAC, CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE, MURETE DE ENRACE, APLANADO DE MURO, EMBOQUILLADO, PULIDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE, LIMPIEZA Y DESASOLVE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	12 de junio de 2023	11 de julio de 2023	11 de julio de 2023	\$ 445,370.43	\$ 71,259.27	\$ 516,629.70	\$258,314.85
2-F (DOS FINIQUITO)	12 de julio de 2023	26 de julio de 2023	26 de julio de 2023	\$ 208,035.71	\$ 33,285.71	\$ 241,321.42	\$120,660.72
TOTALES : \$				\$ 653,406.14	\$ 104,544.98	\$ 757,951.12	\$378,975.57

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

Arq. Laura Ivette Lara García
R.F.C. LAOL890328EYS
Carr. Chicasen KM 2.5 Col. Ampliación Sur
Plan de Ayala C.P. 29020
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
ivtlarag@hotmail.com
T. (961) 4211-134



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-088-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-091/23 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-091		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA
PERSONA FÍSICA

