



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-090-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-069/23 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-069		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. FATIMA TORRES ALCAZAR, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA OVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. FATIMA TORRES ALCAZAR, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CIRCUNVALACIÓN TAMAULIPAS, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611634758
DOMICILIO FISCAL:	CALLE DE LA ROSA No. 17 COLONIA PASO LIMÓN, CODIGO POSTAL. 29049, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TVI0902272Y2		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-090-2023	DE FECHA:	06 DE JUNIO DEL 2023
		PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE JUNIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	26 DE JULIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$174,210.56
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 87,105.28
		FECHA	23 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-090-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-069/23 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-069		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DEL 2023	12 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	13 DE JULIO DEL 2023	26 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-24797-5	\$87,105.28	06 DE JUNIO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-24798-2	\$17,421.06	06 DE JUNIO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-25395-0	\$17,421.06	13 DE JULIO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-090-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-069/23 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-069		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMNISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 71.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, Y REHABILITACIÓN DE 06 TOMAS DOMICILIARIAS DE 2.00 MTS HASTA 6.00 MTS DE TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, CONSTRUCCIÓN DE 1.00 CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.00 PZA DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 3" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.00 PZA DE TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.00 PZA DE CONTRAMARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 DE JUNIO DEL 2023	30 DE JUNIO DEL 2023	30 DE JUNIO DEL 2023	\$ 136,792.89	\$ 21,886.86	\$ 158,679.75	\$79,339.88
02-F (DOS FINIQUITO)	01 DE JULIO DEL 2023	13 DE JULIO DEL 2023	13 DE JULIO DEL 2023	\$ 13,388.63	\$ 2,142.18	\$ 15,530.81	\$7,765.40
TOTALES : \$				\$ 150,181.52	\$ 24,029.04	\$ 174,210.56	\$ 87,105.28

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-090-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-069/23 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-09-05-03-069		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS
CIVILES, S.A. DE C.V.
R.F.C. TVI-090227-2Y2
Calle de la Rosa No. 17, Paso Limón
C.P. 29048 Tuxtla Gutiérrez., Chiapas
C. FATIMA TORRES ALCAZAR 2-57-21
ADMINISTRADOR ÚNICO