



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-091-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-071/23 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-071		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. FÁTIMA TORRES ALCAZAR, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. FÁTIMA TORRES ALCAZAR, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CIRCUNVALACIÓN TAMAULIPAS, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 163 47 58
DOMICILIO FISCAL:	CALLE DE LA ROSA No.17, COLONIA PASO LIMÓN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TVI0902272Y2		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-091-2023	DE FECHA:	06 DE JUNIO DE 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE JUNIO DE 2023
		FECHA TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DE 2023
	MONTO (CON IVA)	\$	256,548.98
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	128,274.49
		FECHA	23 DE JUNIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-091-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-071/23 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-071		

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NATURALES

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DE 2023	12 DE JUNIO DE 2023	NO APLICA	NO APLICA
TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2023	10 DE AGOSTO DE 2023	NO APLICA	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE JUNIO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 13 DE JULIO DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-24799-3	\$128,274.49	06 DE JUNIO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-24800-0	\$25,654.90	06 DE JUNIO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-25605-8	\$15,524.80	13 DE JULIO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-091-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-071/23 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-071		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 31.46 M DE TUBERÍA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25,1 POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 1 POZO DE VISITA EXISTENTE, REHABILITACIÓN DE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 6 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS DE INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETAS, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	12 DE JUNIO DE 2023	30 DE JUNIO DE 2023	30 DE JUNIO DE 2023	\$ 112,716.70	\$ 18,034.67	\$ 130,751.37	\$ 65,375.69
2-F (DOS FINIQUITO)	01 DE JULIO DE 2023	13 DE JULIO DE 2023	13 DE JULIO DE 2023	\$ 21,117.73	\$ 3,378.84	\$ 24,496.57	\$ 24,044.14
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES :				\$ 133,834.43	\$ 21,413.51	\$ 155,247.94	\$ 89,419.83

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$101,301.04 (CIENTO UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 04/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-091-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-071/23 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-071		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.


FÁTIMA TORRES ALCAZAR
ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS
C.V. 0902272Y2
Calle de la Rosa No. 17, Paso Limón
C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Teléfono y Fax: (961) 242 57-21