



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-092-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-082/23 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-082		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 08 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. FÁTIMA TORRES ALCAZAR, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. FÁTIMA TORRES ALCAZAR, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CIRCUNVALACIÓN TAMAULIPAS, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.			TELÉFONO Y FAX:	961 163 47 58
DOMICILIO FISCAL:	CALLE DE LA ROSA No.17, COLONIA PASO LIMÓN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TVI0902272Y2				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-092-2023	DE FECHA:	06 DE JUNIO DE 2023	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE JUNIO DE 2023	FECHA TERMINACIÓN	24 DE AGOSTO DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 366,442.11		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 183,221.06	FECHA	23 DE JUNIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-092-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-082/23 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-082		

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ -

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NATURALES

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE JUNIO DE 2023	26 DE JUNIO DE 2023	NO APLICA	NO APLICA
TERMINACIÓN	08 DE AGOSTO DE 2023	24 DE AGOSTO DE 2023	NO APLICA	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE JUNIO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 08 DE AGOSTO DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-24801-9	\$183,221.06	06 DE JUNIO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-24802-2	\$36,644.21	06 DE JUNIO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-25624-5	\$36,644.21	08 DE AGOSTO DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-092-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-082/23 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-082		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 73.00 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 129.38 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 59.60 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60.23 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, RELLENO DE EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN, RUPTURA DE BANQUETA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	26 DE JUNIO DE 2023	25 DE JULIO DE 2023	25 DE JULIO DE 2023	\$ 231,016.00	\$ 36,962.56	\$ 267,978.56	\$ 133,989.28
2-F (DOS FINIQUITO)	26 DE JULIO DE 2023	08 DE AGOSTO DE 2023	08 DE AGOSTO DE 2023	\$ 60,732.46	\$ 9,717.19	\$ 70,449.65	\$ 49,231.78
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES : \$				\$ 291,748.46	\$ 46,679.75	\$ 338,428.21	\$ 183,221.06

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$28,013.90 (VEINTIOCHO MIL TRECE PESOS 90/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-092-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-082/23 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-082		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ROGER GONZÁLEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.


C. FÁTIMA TORRES ALCÁZAR
ADMINISTRADOR ÚNICO

**TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS
CIVILES, S.A. DE C.V.**
R.F.C. TVI-090227-2Y2
Calle de la Rosa No. 17, Paso Limón
C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez., Chiapas
Teléfono y Fax: (961) 21 2-57-21