



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-098-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-101/23 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-101		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 07 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ZEBGA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. OSCAR ARTEMIO ZEBADUA FERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ZEBGA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OSCAR ARTEMIO ZEBADUA FERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCÍA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS, COLONIA CAMINERA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ZEBGA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612331248
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA LAS CRUCES No. 124, COLONIA COQUELEQUIXTAN, C.P. 29090, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ZEB990218D87		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-098-2023	DE FECHA:	16 DE JUNIO DEL 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE JULIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	07 DE OCTUBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,440,241.22
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 720,120.61
		FECHA	04 DE JULIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-098-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-101/23 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-101	

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE JULIO DEL 2023	10 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	07 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 DE JULIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE JULIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2803405	\$720,120.22	16-jun-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2803408	\$144,024.12	16-jun-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2842965	\$144,024.12	07-sep-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-098-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-101/23 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-101		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 560.48 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 314.69 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 249.15 M. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 360.79 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	10 DE JULIO DE 2023	08 DE AGOSTO DE 2023	08 DE AGOSTO DE 2023	\$ 928,690.29	\$148,590.45	\$ 1,077,280.74	\$538,640.37
02-F (DOS FINIQUITO)	09 DE AGOSTO DE 2023	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 312,896.96	\$50,063.51	\$ 362,960.47	\$181,480.24
TOTALES :				\$ 1,241,587.25	\$ 198,653.96	\$ 1,440,241.21	\$ 720,120.61

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-098-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-101/23 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-101		

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA



ZEBGA S.A. DE C.V.
Construcciones en general
R.F.C. ZEB 990218 D87
Calzada las cruces 124
Coquelequistan CP. 29090
TEL. (961) 63 86239
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
ZEBGA, S.A. DE C.V.

C. OSCAR ARTEMIO ZEBADUA FERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO