



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-100-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-103/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-103		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 09 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RAÚL DE JESUS HERNÁNDEZ CANELA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RAÚL DE JESUS HERNÁNDEZ CANELA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN: EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCÓN ENTRE AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES Y AVENIDA 17 DE OCTUBRE, COLONIA CAMINERA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 961 171 9394
DOMICILIO FISCAL: 15 ORIENTE SUR No. 1303 B PLANTA ALTA, COL. EL SABINITO, CP. 29073, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
No. DE REGISTRO DEL RFC: TCC130129DF7

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-100-2023 DE FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2023 PLAZO: 45 DIAS NATURALES
FECHA INICIO: 26 DE JUNIO DEL 2023 FECHA TERMINACION: 09 DE AGOSTO DEL 2023
MONTO (CON IVA) \$ 150,969.26
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 75,484.63 FECHA: 07 DE JULIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-100-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-103/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-103		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$
		FECHA:	

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	PERIODOS		
		SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE JUNIO DEL 2023	26 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	09 DE AGOSTO DEL 2023	09 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-33239-5	\$75,484.63	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-33240-1	\$15,096.93	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-33598-5	\$15,096.93	09-ago-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-100-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-103/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-103		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 91.00 M. DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26; SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.00 PZA. DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH; CONSTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACION DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PZA. DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO DE 4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TAPA PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 CMS.); Y REHABILITACION DE 6 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	26 de junio de 2023	25 de julio de 2023	25 de julio de 2023	\$60,058.16	\$9,609.31	\$69,667.47	\$34,833.74
02-F (DOS FINIQUITO)	26 de julio de 2023	9 de agosto de 2023	9 de agosto de 2023	\$56,865.40	\$9,098.46	\$65,963.86	\$40,650.89
TOTALES : \$				\$116,923.56	\$18,707.77	\$135,631.33	\$75,484.63

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$15,337.93 (QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-100-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-103/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-103		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.

C. RAÚL DE JESUS HERNÁNDEZ CANELA
ADMINISTRADOR UNICO

