



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-101-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-104/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-104		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RAÚL DE JESUS HERNÁNDEZ CANELA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE. PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RAÚL DE JESUS HERNÁNDEZ CANELA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.

UBICACIÓN:	EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCÓN ENTRE AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES Y AVENIDA 17 DE OCTUBRE, COLONIA CAMINERA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 171 9394
DOMICILIO FISCAL:	15 ORIENTE SUR No. 1303 B PLANTA ALTA, COL. EL SABINITO, CP. 29073, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TCC130129DF7		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-101-2023	DE FECHA:	16 DE JUNIO DEL 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE JULIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	07 DE OCTUBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 948,267.51
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 474,133.76
		FECHA	07 DE JULIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-101-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-104/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-104		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE JULIO DEL 2023	10 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	07 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE JULIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE JULIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-33241-0	\$474,133.76	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-33242-3	\$94,826.75	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-33600-5	\$94,826.75	05-sep-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-101-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-104/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-104		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

101.657078 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, 717.98 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS, 153.88 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 122.32 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, 15.30 ML. DE GUARNICIÓN INVERTIDA (DENTELLON) CON SECCION DE 15x20x40 CM, PARA BOCACALLES, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4", Y 155.08 ML. DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	10 de julio de 2023	6 de agosto de 2023	6 de agosto de 2023	\$737,631.73	\$118,021.08	\$855,652.81	\$427,826.41
02-F (DOS FINIQUITO)	7 de agosto de 2023	5 de septiembre de 2023	5 de septiembre de 2023	\$79,840.26	\$12,774.44	\$92,614.70	\$46,307.35
TOTALES : \$				\$817,471.99	\$130,795.52	\$948,267.51	\$474,133.76

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-101-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-104/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-104		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.


C. RAÚL DE JESUS HERNÁNDEZ CANELA
ADMINISTRADOR UNICO

