



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-103-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-106/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-106.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMÁN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. CP. AYMER MARTIN LIÉVANO LIÉVANO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. CP. AYMER MARTIN LIÉVANO LIÉVANO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN: EN LA CALLE 5a. PONIENTE SUR ENTRE 1a. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA 2a. AVENIDA SUR
PONIENTE, COLONIA TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. TELÉFONO Y FAX: 967 631 33 37
DOMICILIO FISCAL: CALLE EL SUMIDERO S/N COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, CP. 29260, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
No. DE REGISTRO DEL RFC: SCC1112051N2

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-103-2023 DE FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
FECHA INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023 FECHA TERMINACIÓN: 24 DE AGOSTO DE 2023
MONTO (CON IVA) \$ 584,747.94
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 292,373.97 FECHA: 03 DE JULIO DE 2023

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
C.C. SCC1112051N2
Calle El Sumidero S/N. Col.
Explanada del Carmen C.P. 29260
Tel. 678 30 53
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-103-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-106/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-106.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE JUNIO DE 2023	26 DE JUNIO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	24 DE AGOSTO DE 2023	24 DE AGOSTO DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 26 DE JUNIO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE JUNIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE AGOSTO DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-24896-5	\$292,373.97	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-24897-2	\$58,474.79	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-25872-0	\$58,474.79	24-ago-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION

Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Calle 115, San Cristóbal de Las Casas, Col.

Explanada del Centro, San Cristóbal de Las Casas, Col.

Tel. 676 248 965

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-103-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-106/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-106.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 355.80 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 32 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE TORNILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUE, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMISTRO COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	26 DE JUNIO DE 2023	25 DE JULIO DE 2023	25 DE JULIO DE 2023	\$ 400,063.18	\$ 64,010.11	\$ 464,073.29	\$232,036.65
02-F (DOS FINIQUITO)	26 DE JULIO DE 2023	24 DE AGOSTO DE 2023	24 DE AGOSTO DE 2023	\$ 104,029.87	\$ 16,644.78	\$ 120,674.65	\$60,337.32
TOTALES : \$				\$ 504,093.05	\$ 80,654.89	\$ 584,747.94	\$ 292,373.97

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
R.F.C. SCC1112051N2
Calle El Sumidero S/N. Col.
Explanada del Carmen C.P. 29260
Tel. 678 30 53
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-103-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-106/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-106.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA S.A. DE
C.V.

C.P. AYMER MARTÍN LIÉVANO LIÉVANO
ADMINISTRADOR ÚNICO

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION
Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
R.F.C. SCC1112051N2
Calle El Sumidero S/N. Col.
Explanada del Carmen C.P. 29260
Tel. 678 30 53
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas