



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-104-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-107/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-107.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 09 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. AYMER MARTÍN LIÉVANO LIÉVANO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. AYMER MARTÍN LIÉVANO LIÉVANO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 5a. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1a. SUR PONIENTE Y AVENIDA 2a. SUR PONIENTE, COLONIA TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	967 631 33 37
DOMICILIO FISCAL:	CALLE EL SUMIDERO S/N COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, CP. 29260, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS		
Nº. DE REGISTRO DEL RFC:	SCC1112051N2		
Nº. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-104-2023	DE FECHA:	16 DE JUNIO DE 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE JULIO DE 2023
		FECHA TERMINACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,005,669.81
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,002,834.91
		FECHA	03 DE JULIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-104-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-107/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-107.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.			
INCREMENTO (DÍAS NATURALES)	0 DÍAS NAT.	INICIO:	N/A
		TERMINACION:	N/A
		PLAZO TOTAL:	N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)		FECHA	
-----------------	--	-------	--

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE JULIO DE 2023	10 DE JULIO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2023	07 DE OCTUBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE JULIO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE JULIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 07 DE OCTUBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-24895-2	\$1,002,834.91	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-24899-8	\$200,566.98	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-26049-1	\$200,566.98	09-oct-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE):



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-164-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-107/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-107.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 522.005989 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 762.60 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 343.02 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 374.26 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, ACARREOS, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, SUB BASE HIDRÁULICA, BASE HIDRÁULICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, GUARNICIÓN INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	10 de julio de 2023	8 de agosto de 2023	08-ago-23	\$ 724,570.05	\$ 115,931.21	\$ 840,501.26	\$420,250.63
02 (DOS)	9 de agosto de 2023	7 de septiembre de 2023	07-sep-23	\$ 708,793.16	\$ 113,406.91	\$ 822,200.07	\$411,100.04
03-F (TRES FINIQUITO)	8 de septiembre de 2023	7 de octubre de 2023	07-oct-23	\$ 295,662.48	\$ 47,306.00	\$ 342,968.48	\$171,484.24
TOTALES : \$				\$ 1,729,025.69	\$ 276,644.12	\$ 2,005,669.81	\$ 1,002,834.91

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-104-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-107/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-107.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. SERGIO BÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.


C. AYMER MARTÍN LIEVANO LIEVANO
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCCION
Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
R.F.C. SCC1112051N2
Calle El Sumidero S/N. Col.
Explanada del Carmen C.P. 29260
Tel. 678 30 53
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas