



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-106-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-106/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-109		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 09 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO GACAL, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. DENNIS RODOLFO CALVO FLORES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DENNIS RODOLFO CALVO FLORES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COAHUILA, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO GACAL, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612173096, 9612336217
DOMICILIO FISCAL:	BOULEVARD 2 MANZANA 8 LOTE 110, COLONIA SAN PEDRO, C.P. 29049, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GGA1906285H3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-106-2023	DE FECHA:	16 DE JUNIO DEL 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO:	26 DE JUNIO DEL 2023
		FECHA TERMINACIÓN:	24 DE AGOSTO DEL 2023
		MONTO (CON IVA):	\$ 672,854.89
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA):	\$ 336,427.35
		FECHA:	03 DE JULIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-106-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-109/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-109		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ - FECHA -

PLAZO _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	D DIAS NAT.	INICIO	N/A	TERMINACION	N/A	PLAZO TOTAL	N/A
-----------------------------	-------------	--------	-----	-------------	-----	-------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE JUNIO DEL 2023	26 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	09 DE AGOSTO DEL 2023	24 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 26 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE AGOSTO DEL 2023.

III. DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-33218-0	\$336,427.35	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-33217-5	\$67,285.47	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-33764-2	\$67,285.47	09-ago-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-106-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-109/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-109		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 387.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM DE (3") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 9.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 9.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 34 TOMAS DOMICILIARIAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO DE FO.FO. VIF CON BRIDA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	26 de junio de 2023	25 de julio de 2023	25 de julio de 2023	\$ 436,034.46	\$ 69,795.51	\$ 505,799.97	\$252,899.99
2-F (DOS FINQUITO)	26 de julio de 2023	09 de agosto de 2023	09 de agosto de 2023	\$ 144,012.69	\$ 23,042.03	\$ 167,054.72	\$83,527.36
TOTALES : \$				\$ 580,047.15	\$ 92,837.54	\$ 672,854.69	\$ 336,427.35

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-105-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-109/23 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-109		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAEUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO GACAL, S.A. DE C.V.

C. DENNIS RODOLFO CALVO FLORES
ADMINISTRADOR UNICO