



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: UR. URBANIZACIÓN, SUBPROGRAMA: 09. CALLES (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-108-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-066/23 Y No. DE OBRA 2.2.1.101-UR-09-01-03-066, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023,		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 08 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. VICTOR HUGO RUIZ HERNANDEZ, ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ E ING. ERIK JOEL VELAZQUEZ RAMIREZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS VIALES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE PAVIMENTOS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA", ARQ. MAURICIO LOZADA TOLEDO, ADMINISTRADOR ÚNICO. PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA, 1+1 INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN

EN LA CALLE SAN MARTN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9a. SUR ORIENTE, COLONIA EL ROBLE Y SANTA ANA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO S/N DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: 1+1 INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 961 134 77 43

DOMICILIO FISCAL: BOULRVAR CIRO FARRERA No. 653, COLONIA JARDINES DE TUXTLA, C.P. 29020 TUXTA GUTIERREZ, CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC: ICO150728FG9

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-108-2023 DE FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

FECHA INICIO: 26 DE JUNIO DE 2023 FECHA TERMINACION: 24 DE AGOSTO DE 2023

MONTO (CON IVA): \$ 4,968,348.97

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 2,484,174.49 FECHA 16 DE JUNIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: UR. URBANIZACIÓN, SUBPROGRAMA: 09. CALLES (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-108-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-066/23 Y No. DE OBRA 2.2.1.101-UR-09-01-03-066, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023,		

AMPLIACIONES: N/A

MONTO: N/A

No. DE CONVENIO N/A

INCREMENTO (CON IVA) N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2023	N/A
	TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO N/A TERMINACION N/A PLAZO TOTAL N/A

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON IVA) N/A FECHA N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO		MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	81-61-24893-8	\$2,484,174.49	16/JUN./2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
	CUMPLIMIENTO	81-61-24894-3	\$496,834.90	16/JUN./2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
	VICIOS OCULTOS	8161-26618-9	\$496,834.90	08/DIC./2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: UR. URBANIZACIÓN, SUBPROGRAMA: 09. CALLES (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-108-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-066/23 Y No. DE OBRA 2.2.1.101-UR-09-01-03-066, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023,		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO: 526.74 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 KG/CM2 3,511.57 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 92.00 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, BARRIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYAS, RELLENO DE EXCAVACIONES GUARNICIONES INVERTIDA APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	10 DE OCTUBRE 2023	08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08 DE NOVIEMBRE 2023	\$3,803,507.18	\$608,561.15	\$4,412,068.33	\$2,484,174.49
02 (FINIQUITO)	09 DE NOVIEMBRE 2023	08 DE DICIEMBRE DE 2023	08 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 236,299.81	\$ 37,807.97	\$274,107.78	\$ -
TOTALES :				\$4,039,806.99	\$ 646,369.12	\$ 4,686,176.11	\$ 2,484,174.49

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 282,172.86 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: UR. URBANIZACIÓN, SUBPROGRAMA: 09. CALLES (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-108-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-066/23 Y No. DE OBRA 2.2.1.101-UR-09-01-03-066, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023,		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. VICTOR HUGO RUIZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS VIALES

ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIRÓZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE PAVIMENTOS

ING. ERIK JOEL VELAZQUEZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

ARQ. MAURICIO LOZADA TOLEDO
ADMINISTRADOR ÚNICO