



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)                           | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-110-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-115/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-115 |              |                          |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 09 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" "CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PEÑA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PEÑA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

### I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

### II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX: 961 654 17 91 Y 9611213308

DOMICILIO FISCAL:

12A. PONIENTE NORTE No. 1650, COLONIA EL PEDREGAL, C.P. 29030, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

CEC130901345

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-110-2023

DE FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2023

PLAZO: 60 DIAS NATURALES

FECHA INICIO 26 DE JUNIO DEL 2023

FECHA TERMINACION 24 DE AGOSTO DEL 2023

MONTO (CON IVA) \$ 801,854.57

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 400,927.29

FECHA 03 DE JULIO DEL 2023

DIGITALIZADO



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)                           | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-110-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-115/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-115 |              |                          |

### AMPLIACIONES:

#### CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

#### CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

#### CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

#### PERIODOS

| FECHAS      | EJECUCION REAL        | SEGÚN CONTRATO       | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| INICIO      | 26 DE JUNIO DEL 2023  | 26 DE JUNIO DE 2023  | N/A            | N/A              |
| TERMINACIÓN | 09 DE AGOSTO DEL 2023 | 24 DE AGOSTO DE 2023 | N/A            | N/A              |

AVISO DE INICIO DE OBRA: 26 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 09 DE AGOSTO DEL 2023.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

| FIANZAS        | NÚMERO       | MONTO         | FECHA     | AFIANZADORA                      |
|----------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| ANTICIPO       | 1325-22691-5 | \$ 400,927.29 | 16-jun-23 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO   | 1325-22692-4 | \$ 80,185.46  | 16-jun-23 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 1325-23398-2 | \$ 80,185.46  | 09-ago-23 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)                           | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-110-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-115/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-115 |              |                          |

### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE 556.45 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 58 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE TORNILLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUE, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No.                 | PERIODO DE EJECUCION |                     | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE       | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|                     | DEL                  | AL                  |                      |               |               |                 |                |
| 1 (UNO)             | 26 de junio de 2023  | 25 de julio de 2023 | 25 de julio de 2023  | \$ 600,036.24 | \$ 96,005.80  | \$ 696,042.04   | \$348,021.02   |
| 2-F (DOS FINIQUITO) | 26 de julio de 2023  | 9 de agosto de 2023 | 9 de agosto de 2023  | \$ 91,217.70  | \$ 14,594.83  | \$ 105,812.53   | \$52,906.27    |
|                     |                      |                     |                      |               |               |                 |                |
|                     |                      |                     |                      |               |               |                 |                |
|                     |                      |                     |                      |               |               |                 |                |
| TOTALES : \$        |                      |                     |                      | \$ 691,253.94 | \$ 110,600.63 | \$ 801,854.57   | \$ 400,927.29  |

### AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)                           | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-110-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-115/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-115 |              |                          |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"  
CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.

C. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PEÑA  
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS S. DE R.L. DE C.V.  
RFC: CEC130901345  
12 CALLE PONIENTE NORTE No. 1650 COL. EL PEDREGAL  
C.P. 29030 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.  
TEL (961) 12 13 308  
CORREO: lasnubesdechapas@hotmail.com