



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-111-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-116/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-116		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 07 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA "CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PEÑA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PEÑA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
" CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 654 17 91 Y 9611213308
DOMICILIO FISCAL:	12A. PONIENTE NORTE No. 1650, COLONIA EL PEDREGAL, C.P. 29030, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CEC130901345		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-111-2023	DE FECHA:	16 DE JUNIO DEL 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE JULIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	07 DE OCTUBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,917,042.50
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,458,521.25
		FECHA	04 DE JULIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-111-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-116/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-116		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE JULIO DEL 2023	10 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	07 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE JULIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE JULIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-22693-7	\$ 1,458,521.25	16-jun-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1325-22694-4	\$ 291,704.25	16-jun-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	1325-23657-0	\$ 291,704.25	07-sep-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-111-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-116/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-116		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,144.35 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 773.24 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 641.47 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 981.80 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, BASE HIDRÁULICA, RUPTURA DE BANQUETA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	10 de julio de 2023	8 de agosto de 2023	8 de agosto de 2023	\$ 1,781,760.99	\$ 285,081.76	\$ 2,066,842.75	\$1,033,421.38
2-F (DOS FINIQUITO)	9 de agosto de 2023	7 de septiembre de 2023	7 de septiembre de 2023	\$ 732,930.82	\$ 117,268.93	\$ 850,199.75	\$425,099.87
TOTALES : \$				\$ 2,514,691.81	\$ 402,350.69	\$ 2,917,042.50	\$1,458,521.25

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-111-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-116/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-116		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.

C. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PENA
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. CGL1308-11345
12 CALLE PONIENTE NOROCCIDENTE No. 1650 COL. EL PEDREGAL
C.P. 290100 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
TEL. 099 9 133 3508
CORREO: jggonzalezchiapas@hotmail.com