

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-112-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FAISMUN-111/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-111		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FAISMUN-202/23 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-111		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 14 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO GUTIÉRREZ GRAJALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO GUTIÉRREZ GRAJALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN	EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COLONIA PASEO DEL BOSQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
-----------	--	------------	---------------------------

CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 224 6805
DONDE NO FISCAL:	CALLE BRASIL No. 345, COLONIA EL RETIRO, C.P. 29040, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. REGISTRO DEL RFC:	DIF151013JX5		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-112-2023	DE FECHA:	16 DE JUNIO DE 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE JUNIO DE 2023
		FECHA TERMINACION	24 DE AGOSTO DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$589,030.52
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$294,515.26
		FECHA	04 DE JULIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-112-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FAISMUN-111/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-111		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FAISMUN-202/23 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-111		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.:	TGZ-SOP-FAISMUN-112-2023-01				
INCREMENTO (CON IVA)	\$186,348.79	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$775,379.31	FECHA DEL CONVENIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN:

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:	N/A
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.	N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	0 DIAS NAT.	INICIO	N/A	TERMINACION	N/A	PLAZO TOTAL	N/A
-----------------------------	-------------	--------	-----	-------------	-----	-------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE JUNIO DEL 2023	26 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	24 DE AGOSTO DEL 2023	24 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:	26 DE JUNIO DEL 2023
--------------------------	----------------------

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE AGOSTO DEL 2023

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A29914	\$294,515.26	16-jun-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	23A29916	\$58,903.05	16-jun-23	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EN MONTO	23A29916	\$18,634.88	14-dic-23	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A07136	\$77,537.93	14-dic-23	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-112-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FAISMUN-111/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-111		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FAISMUN-202/23 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-111		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

12.00 MTS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, 5.00 PZA DE REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-76 CMS. DE DIAMETRO, 3.00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, 6.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 80 CMS DE DIAM. DE 115 KG, 15.00 PZA DE REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 8"-6", CODO DE 45g DE 6", 11.00 PZA DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, 34.55 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAM. SERIE 25; 1.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 1.25M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, 1.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, 1.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 2.47M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, 1.00 PZA DE REGISTRO DE 0.80 x 0.80 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.85 M. DE PROFUNDIDAD, 1.00 PZA DE REGISTRO DE 0.8 x 0.8 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.95 M. DE PROFUNDIDAD, 1.00 PZA DE REGISTRO DE 0.8 x 0.8 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, 1.00 PZA DE REGISTRO DE 0.8 x 0.8 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 2.67 M. DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	26 DE JUNIO DE 2023	25 DE JULIO DE 2023	26 DE JULIO DE 2023	\$423,618.18	\$67,778.91	\$491,397.09	\$245,698.55
02 (DOS)	26 DE JULIO DE 2023	24 DE AGOSTO DE 2023	24 DE AGOSTO DE 2023	\$244,812.26	\$39,169.96	\$283,982.22	\$48,818.71
TOTALES : \$				\$668,430.44	\$106,948.87	\$775,379.31	\$294,515.26

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-112-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FAISMUN-111/23 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-111		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FAISMUN-202/23 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-111		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO GUTIÉRREZ GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO

Desarrolladora de Infraestructura
FYT S.A. de C.V.
R.F.C. DIF151013JX3
Reg. IMSS A6848295106
Av. Brasil 345 Col. El Retiro
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29040