



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-116-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-119/23 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-119		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CORPORATIVO ALCARO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. HABIBETH MIMIAGA CASTANEYRA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA EMPRESA CONTRATISTA" CORPORATIVO ALCARO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. HABIBETH MIMIAGA CASTANEYRA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA XALAPA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE MONTERREY, COLONIA POPULAR, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CORPORATIVO ALCARO, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611792512
DOMICILIO FISCAL:	AV. BALAM MANZANA 3 LOTE 88, COLONIA MACTUMATZA, C.P. 29059, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CAL170818LM8		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-116-2023	DE FECHA:	16 DE JUNIO DE 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE JUNIO DE 2023
		FECHA TERMINACIÓN	23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$2,713,615.99
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$1,356,808.00
		FECHA	13 DE JULIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-116-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-119/23 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-119		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	PERIODOS		
		SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	13 DE JULIO DE 2023	26 DE JUNIO DE 2023	13 DE JULIO DE 2023	N/A
TERMINACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10 DE OCTUBRE DE 2023	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE JULIO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-33225-0	\$1,356,808.00	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-33226-7	\$271,361.60	16-jun-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-33721-7	\$271,361.60	11-sep-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-116-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-119/23 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-119		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

170 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE DE VARILLA LISA DE 3/8", 62.30 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 548.86 M2 DE LÁMINA 0-100 COMBADA ZINTRO ALUM. CAL. 26, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 74.00 M DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 224 M DE CABLE VINANEL CALIBRE 8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 PIEZAS DE LUMINARIO TIPO CAMPANA, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DESMONTAR TABLERO Y LUMINARIA DAÑADA, CORTE, DEMOLICIÓN DE PISO, MURO DE PIEDRA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO, ELABORACIÓN DE UN VACIO Y BARRENOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS, ACARREOS, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, CANAL PLUVIAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO Y PINTURA DEPORTIVA, ROTULACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO, PINTURA VINÍLICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE PORTERÍA, REHABILITACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO, CAJA CONDULET, VARILLA, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	13 DE JULIO DE 2023	11 DE AGOSTO DE 2023	11 DE AGOSTO DE 2023	\$618,521.06	\$98,963.37	\$717,484.43	\$358,742.22
2-F (DOS FINIQUITO)	12 DE AGOSTO DE 2023	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$1,720,803.07	\$275,328.49	\$1,996,131.56	\$998,065.78
TOTALES : \$				\$2,339,324.13	\$374,291.86	\$2,713,615.99	\$1,356,808.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-116-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-119/23 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-119		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CORPORATIVO ALCARO, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



C. HARIBETH MIMIAGA CASTANEYRA
ADMINISTRADOR UNICO

ARQ. ERNESTO DUVALIER RIVERA HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO
SUPERVISOR DE OBRA