



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-117-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚM.	SP/DIPM/FAISMUN-063/23 DE FECHA: 16 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-063		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. VICTOR HUGO RUÍZ HERNÁNDEZ, ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIRÓZ E ING. ERIK JOEL VELÁZQUEZ RAMÍREZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS VIALES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA", CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA, CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO , EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN. EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE PINO SUÁREZ, COLONIA CAMINERA Y SANTA ANA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

9611559546

DOMICILIO FISCAL:

AVENIDA 17A SUR ORIENTE No. 457 COLONIA SAN FRANCISCO , C.P. 29000, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

CCS1201201T4

No. DE CONTRATO:

TGZ-SOP-FAISMUN-117-2023

DE FECHA:

27 DE JUNIO DE 2023

PLAZO:

60 DIAS NATURALES

FECHA INICIO:

03 DE JULIO DE 2023

FECHA

TERMINACION:

31 DE AGOSTO DE 2023

MONTO (CON IVA):

\$4,795,958.89

MONTO DEL ANTICIPO

(CON IVA):

\$2,397,979.45

FECHA:

07 DE JULIO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-117-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚM.	SP/DIPM/FAISMUN-063/23 DE FECHA: 16 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-063		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	03 DE JULIO DE 2023	N/A
TERMINACIÓN	31 DE AGOSTO DE 2023	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE JULIO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 03 DE JULIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 31 DE AGOSTO DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A31326	\$2,397,979.45	27-jun-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.
CUMPLIMIENTO	23A31330	\$479,595.89	27-jun-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.
VICIOS OCULTOS	1325-24169-1	\$479,595.89	31-ago-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE CV

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-117-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚM.	SP/DIPM/FAISMUN-063/23 DE FECHA: 16 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-063		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

150.14 M3 DE CONSTRUCCION DE CARPETA ASFÁLTICA, 3002.88 M2 DE RIEGO DE SELLO, 138.84 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 Y 925.63 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACIÓN, SUB - BASE HIDRÁULICA, BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYAS, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL GIBAUT, REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES CON I.V.A
	DEL	AL					
01 (UNO)	03 DE JULIO DE 2023	01 DE AGOSTO DE 2023	01 DE AGOSTO DE 2023	\$ 3,579,653.18	\$ 572,744.51	\$ 4,152,397.69	\$2,076,198.85
02-F (DOS FINIQUITO)	02 DE AGOSTO DE 2023	31 DE AGOSTO DE 2023	31 DE AGOSTO DE 2023	\$ 520,040.08	\$ 83,206.41	\$ 603,246.49	\$321,780.60
TOTALES : \$				\$ 4,099,693.26	\$ 655,950.92	\$ 4,755,644.18	\$2,397,979.45

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE: \$40,314.71 (CUARENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-117-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚM.	SP/DIPM/FAISMUN-063/23 DE FECHA: 16 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-063		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. VICTOR HUGO RUÍZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS VIALES

ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE
PAVIMENTOS

ING. ERIK JOEL VELÁZQUEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA
ADMINISTRADOR ÚNICO