



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-123-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-123/23 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-01-AS-09-05-03-123		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

LOCALIDAD:	EN LA AVENIDA 13a. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 5a. ORIENTE NORTE Y CALLE 6a. ORIENTE NORTE, COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR	TELÉFONO Y FAX:	961 117 6408
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 8A NORTE ORIENTE No. 129 ALTOS, COLONIA CENTRO, C.P. 29000, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	COAQ860815G1A		

No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-123-2023	DE FECHA:	07 DE JULIO DE 2023	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	13 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINACION	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 340,017.99		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 170,009.00	FECHA	04 DE AGOSTO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-123-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-123/23 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-01-AS-09-05-03-123		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	PERIODOS			
	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	13 DE JULIO DE 2023	13 DE JULIO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	11 DE AGOSTO DE 2023	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 13 DE JULIO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 13 DE JULIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE AGOSTO DE 2023

I.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	10164-00754-0	\$170,009.00	07-jul-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10164-00755-1	\$34,001.80	07-jul-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10164-00810-5	\$34,001.80	11-ago-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-123-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-123/23 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-01-AS-09-05-03-123		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 229.50 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS, 03 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS, SUMINISTRO DE TORNILLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUE, CONCRETO

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	13 DE JULIO DE 2023	11 DE AGOSTO DE 2023	11 DE AGOSTO DE 2023	\$ 293,118.96	\$ 46,899.03	\$ 340,017.99	\$170,009.00
TOTALES : \$				\$ 293,118.96	\$ 46,899.03	\$ 340,017.99	\$ 170,009.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-123-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-123/23 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-01-AS-09-05-03-123		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR
R.F.C. 961117784-08
8av. Pto. O. No. 4129
Altos Col. Centro, CP. 20100
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
constantinoag20@hotmail.com
961117784-08
C. QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR
PERSONA FÍSICA