



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-128-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-132/23 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-65-01-03-132		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT Y ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COLONIA ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	--	------------	---------------------------

CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES MEZAV S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612491421
DOMICILIO FISCAL:	AV. YURIDIA No. 145 INT. 1, COLONIA SAN ROQUE, C.P. 29040, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CME021121HL1		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-128-2023	DE FECHA:	07 DE JULIO DE 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	13 DE JULIO DEL 2023
		FECHA TERMINACIÓN	10 DE OCTUBRE DEL 2023
	MONTO (CON IVA)	\$	3,412,895.31
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	1,706,447.66
		FECHA	25 DE JULIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-128-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-132/23 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-65-01-03-132		

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

NO APLICA

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NATURALES

INICIO:

-

TERMINACION:

-

PLAZO TOTAL:

0 DÍAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA)

0.00

FECHA

N/A

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	13 DE JULIO DEL 2023	NO APLICA
TERMINACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE JULIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 13 DE JULIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	23A34536	\$1,706,447.66	07 DE JULIO DE 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	23A34541	\$341,289.53	07 DE JULIO DE 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	23A65428	\$341,289.53	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-128-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-132/23 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-65-01-03-132		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 38.00 M2 PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10; SUMINISTRO Y APLICACION DE 608.00 M2 DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DEPORTIVA; SUMINISTRO Y APLICACION DE 608.00 M2 DE ADHESIVO A BASE DE RESINA TOP ADHETOP FM PARA PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2.00 PZA DE TABLERO A BASE DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 1.80MX1.05 M DE 12 MM DE ESPESOR; SUMINISTRO E INSTALACION DE 5.27479 M DE CERCA DE MALLA CICLON DE 4.00 M. DE ALTURA (SOLO MALLA); SUMINISTRO Y COLOCACION DE 112 PIEZAS DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO, 140.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO CON PUNTAS ROSCADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 28.00 PIEZAS DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 705.20 M2 DE LÁMINA 0-100 COMBADA ZINTRO ALUM CAL. 26; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 252.00 PIEZAS DE TIRANTE DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO; 68.80 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22; 355.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 8; 177.50 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, MARCA CONDUMEX Y 16.00 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AÉREO; CONSTRUCCION DE 1.00 PZA DE MURO DE ACOMETIDA DE 2.5 METROS DE ALTURA X 1.80 METROS DE ANCHO; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE 2,845.23 KG DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TECHUMBRE A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 3" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE 3,362.36 KG DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TECHUMBRE A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 3" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE 3,911.01 KG DE ESTRUCTURA A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 8" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE 4,404.58 KG DE ESTRUCTURA METÁLICA POLIN MONTEN EN "C" 6MT-12 (6"x2" M CAL 12); SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8.00 PZA DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 101 MM (4") DE DIÁMETRO; SUMINISTRO E INSTALACION DE 38.40 M DE MALLA CICLONICA DE 55 X 55 MM CAL. 10.5 Y 6.00 M DE ALTURA; SUMINISTRO E INSTALACION DE 48.40 M DE MALLA CICLONICA DE 55 X 55 MM CAL. 10.5 Y 4.00 M DE ALTURA; SUMINISTRO Y APLICACION DE 608.00 M2 DE MEZCLA DE EMULSION DE BASE NEGRA CON CARGA DE ARENA SILICA DE ALTA CALIDAD; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14.00 PZA DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR LED 80 W DE CONSUMO MOD. SLED-830-XT-80 W MCA. SUPRA O SIMILAR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	13 DE JULIO DEL 2023	11 DE AGOSTO DEL 2023	11 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 1,217,657.61	\$ 194,825.22	\$ 1,412,482.83	\$ 706,241.42
02- F (DOS FINIQUITO)	12 DE AGOSTO DEL 2023	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 1,724,493.52	\$ 275,918.96	\$ 2,000,412.48	\$ 1,000,206.24
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES : \$				\$ 2,942,151.13	\$ 470,744.18	\$ 3,412,895.31	\$ 1,706,447.66

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-128-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-132/23 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-65-01-03-132		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES MEZAV S.A. DE C.V.

C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI
ADMINISTRADOR ÚNICO

Construcciones MEZAV
S. A de C.V.
R.F.C. CME-021121-4L1