



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-130-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-135/23 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL: 2.2.3.-101-AS-09-05-03-135, DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIEL DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES JEIT, S.A DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. YOMARA ITZEL FUNES FONSECA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES JEIT, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. YOMARA ITZEL FUNES FONSECA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 14A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES JEIT, S.A DE C.V	TELÉFONO Y FAX:	9611687652
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 9a SUR S/N COLONIA LLANO DEL TIGRE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. C.P. 29100		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GIC150127L24		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-130-2023	DE FECHA:	07 DE JULIO DEL 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	13 DE JULIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 764,131.58
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 382,065.79
		FECHA	03 DE AGOSTO DEL 2023

GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
JEIT S.A DE C.V
AVENIDA 9a SUR PONIENTE SIN COL LLANO
DEL TIGRE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
CP 29100
CORREO: grconco15@hotmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-130-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-135/23 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL: 2.2.3.-101-AS-09-05-03-135, DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. _____ NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PL _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	13 DE JULIO DEL 2023	13 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	11 DE AGOSTO DEL 2023	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 13 DE JULIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 13 DE JULIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2225385	\$382,065.79	07-jul-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2225381	\$76,413.16	07-jul-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2245925	\$76,413.16	11-ago-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
JEIT S.A DE CV
AVENIDA 9 SUR PONIENTE S/N COL. LLANO
DEL TIGRE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
CP 29100
CORREO: grupointe15@hotmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-130-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-135/23 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL: 2.2.3.-101-AS-09-05-03-135, DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

398.96 M SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 3.00 PZA DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 MTS. 3.00 PZA DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR VALVULAS TIPO 2 1.00 X 0.90 MTS, 21.00 PZA DE INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38MM A 100 MM. (1 1/2" A 4"), 4.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3", 32.00 PZA DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1 1/2".

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	13 DE JULIO DEL 2023	11 DE AGOSTO DEL 2023	11 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 658,734.12	\$ 105,397.46	\$ 764,131.58	\$ 382,065.79
TOTALES : \$				\$ 658,734.12	\$ 105,397.46	\$ 764,131.58	\$382,065.79

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
EIT S.A DE C.V.
AVENIDA 9 SUR PONIENTE S/N COL. LLANO
DE TIGRE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
C.P. 20100
CORREO: grupoinco15@hotmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-130-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-135/23 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL: 2.2.3.-101-AS-09-05-03-135, DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALFAR
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES JEIT, S.A DE C.V

C. YOMARA ITZEL FUNES FONSECA
ADMINISTRADOR UNICO

GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
JEIT S.A DE C.V
AVENIDA 9 SUR PONIENTE S/N COL. LLANO
DEL TIGRE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
CP 29100
CORREO: grupoinco15@hotmail.com