



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-132- 2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-139/23 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2-2-1-101- UR-65-01-03-139		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 25 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT Y ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA EMPRESA "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MARIO ALBERTO MORENO NÁFATE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARIO ALBERTO MORENO NÁFATE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

UBICACIÓN:	EN LA CALLE JORGE GÓMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	9619939583	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 1a NORTE PONIENTE No. 1151 SEGUNDO PISO, COLONIA GUADALUPE, C.P. 2900, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CDA130627TE7				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-132-2023	DE FECHA:	07 DE JULIO DE 2023	PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	13 DE JULIO DEL 2023	FECHA TERMINACIÓN	10 DE OCTUBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 4,207,713.66		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 2,103,856.83	FECHA	28 DE JULIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-132-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN/-139/23 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2-2-1-101-UR-65-01-03-139		

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

NO APLICA

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NATURALES

INICIO:

-

TERMINACIÓN:

-

PLAZO TOTAL:

0 DÍAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA)

0.00

FECHA

N/A

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	28 DE JULIO DEL 2023	13 DE JULIO DEL 2023
TERMINACIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	10 DE OCTUBRE DEL 2023

AVISO DE INICIO DE OBRA:

28 DE JULIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 28 DE JULIO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2811124	\$2,103,856.83	07 DE JULIO DE 2023	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.
CUMPLIMIENTO	2811120	\$420,771.37	07 DE JULIO DE 2023	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.
VICIOS OCULTOS	2874622	\$420,771.37	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-132- 2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-139/23 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2-2-1-101- UR-65-01-03-139		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 108.60 M DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 650.00 M2 DE LÁMINA 0-100 COMBADA ZINTRO ALUM CAL. 26, 65.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 DE 0.95 MTS. DE DESARROLLO PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 79.05 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AÉREO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 352.60 M DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 176.30 M DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 3.00 PZA DE LUMINARIO TIPO EXTERIOR, 42.10 M DE RODAPIÉ DE PIEDRA BRAZA O PIEDRA DE LA REGIÓN DE 0.40 X 0.30 MTS.; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 549.65 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 549.65 M2 DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DEPORTIVA Y 549.65 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO A BASE DE RESINA TOP ADHETOP FM; ROTULACIÓN DE 1.00 PZA DE LOGOTIPO "CONEJO TUCHTLAN", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 PZAS DE TABLERO A BASE DE ACRILICO TRANSPARENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 PZAS DE ESTRUCTURA PARA TABLERO, CONSTRUCCIÓN DE 90.84 ML DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO 0.30 X 0.15 A 0.45 M. DE PROFUNDIDAD MAXIMA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 62.58 ML DE REJILLA METÁLICA DE 0.35 M DE ANCHO; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE 2,507.19 KG DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TECHUMBRE A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 1 1/2" A 2 1/2" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE 2,730.08 KG DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TECHUMBRE A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 3" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE 3,352.29 KG DE ESTRUCTURA A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 8" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE 3,618.55 KG DE ESTRUCTURA METÁLICA POLIN MONTEN EN "C" 6MT-12 (6"X2" CAL 12); SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.00 PZAS DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC HIDRULICO DE 4" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO E INSTALACION DE 36.20 M DE MALLA CICLONICA DE 55 X 55 MM CAL. 10.5 Y 6.00 M DE ALTURA; SUMINISTRO E INSTALACION DE 61.00 M DE MALLA CICLONICA DE 55 X 55 MM CAL. 10.5 Y 4.00 M DE ALTURA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 552.05 M2 DE MEZCLA DE EMULSIÓN DE BASE NEGRA CON CARGA DE ARENA SILICA DE ALTA CALIDAD; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12.00 PZAS DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR LED 80 W DE CONSUMO MOD. SLED-830-XT-80 W MCA. SUPRA O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	28 DE JULIO DEL 2023	26 DE AGOSTO DEL 2023	26 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 1,758,231.33	\$ 281,317.01	\$ 2,039,548.34	\$ 1,019,774.17
02- F (DOS FINIQUITO)	27 DE AGOSTO DEL 2023	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 1,869,108.03	\$ 299,057.28	\$ 2,168,165.31	\$ 1,084,082.66
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES : \$				\$ 3,627,339.36	\$ 580,374.29	\$ 4,207,713.65	\$ 2,103,856.83

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-132- 2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN/-139/23 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2-2-1-101- UR-65-01-03-139		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER ROSA HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ARQ. CRISTAL NOEMI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.

C. MARIO ALBERTO MORENO NAFATE
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCTORA
17 DE AGOSTO
CALLE 7A. PONIENTE NORTE NO. 620
INT. 1, COL. CENTRO, C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.