



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-134-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-124/23 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-124		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 28 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. USIEL LÓPEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" EL C. USIEL LÓPEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COLONIA PATRIA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ
NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023, EL CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. USIEL LÓPEZ GÓMEZ TELEFONO Y FAX: 9611227214
DOMICILIO FISCAL: CALLE 1ERO. DE MAYO S/N, COLONIA OCUILAPA DE JUÁREZ, C.P. 29140, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS.
No. DE REGISTRO DEL RFC: LOGU870415CP7

No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-134-2023	DE FECHA:	07 DE JULIO DEL 2023	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
FECHA INICIO	13 DE JULIO DEL 2023	FECHA TERMINACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
MONTO (CON IVA)	\$ 1,043,474.39				
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 521,737.20	FECHA	01 DE AGOSTO DEL 2023		



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-134-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-124/23 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-124		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	13 DE JULIO DEL 2023	13 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	26 DE AGOSTO DEL 2023	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE JULIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 13 DE JULIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 26 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	10118-01969-0	\$521,737.20	07-jul-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10118-01970-8	\$104,347.44	07-jul-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10118-02039-5	\$104,347.44	28-ago-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-134-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-124/23 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-124		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 458.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 8.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 8.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO C-10 Y REHABILITACIÓN DE 56 TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	13 de julio de 2023	11 de agosto de 2023	11 de agosto de 2023	\$ 729,669.26	\$ 116,747.08	\$ 846,416.34	\$423,208.17
2-F (DOS FINIQUITO)	12 de agosto de 2023	26 de agosto de 2023	26 de agosto de 2023	\$ 169,877.63	\$ 27,180.42	\$ 197,058.05	\$98,529.03
TOTALES : \$				\$ 899,546.89	\$ 143,927.50	\$ 1,043,474.39	\$ 521,737.20

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-134-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-124/23 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-124		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIBAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

Proyectos y Construcción Civil
Ing. Usiel López Gómez
R.F.C.: LOGU870415CP7
Tel.: 961-122-7214.
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.
C. USIEL LÓPEZ GÓMEZ
PERSONA FÍSICA