



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-136-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-118/23 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-65-01-03-118		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" RAMESGO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ESTEBAN RAMAYO GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" RAMESGO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ESTEBAN RAMAYO GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 2 ENTRE AVENIDA SUMIDERO Y CALLE 1, COLONIA CAPULINES III, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	RAMESGO, S.A DE C.V	TELÉFONO Y FAX:	9616716154, 9612332731
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 5 SUR ORIENTE No. 215 B PLANTA ALTA, COLONIA TERÁN, C.P.29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	RAM1307168U5		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-136-2023	DE FECHA:	07 DE JULIO DEL 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	13 DE JULIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	10 DE OCTUBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 3,971,037.16
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,985,518.58
		FECHA	02 DE AGOSTO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-136-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-118/23 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-65-01-03-118		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.
INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA
\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	PERIODOS	
			SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	13 DE JULIO DEL 2023	13 DE JULIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	10 DE OCTUBRE DEL 2023	10 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 13 DE JULIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 13 DE JULIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE OCTUBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2223384	\$1,985,518.58	07-jul-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2223382	\$397,103.72	07-jul-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2250305	\$397,103.72	10-oct-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-136-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-118/23 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-65-01-03-118		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 118.80 M DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 1", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 646.35 M2 DE LÁMINA 0-100 COMBADA ZINTRO ALUM CAL. 26, 210 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE DE VARILLA LISA DE 3/8", 62.60 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 247.40 M DE CABLE VINANEL CALIBRE 8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 123.70 M DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 PIEZAS DE LUMINARIO TIPO CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 40 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 AÉREO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA PARA TABLERO Y PORTERÍA DE FIERRO, TABLERO DE FIERRO, DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE, LOSA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y PISO, DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE APARATOS PARA EJERCICIOS, CORTE, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO, 41.67 M3 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, 26.82 M3 MURO DE PIEDRA, CONCRETO, PISO, 166.36 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA LAC, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, FORJADO DE ESCALONES, CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN, 603.25 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA Y DE ADHESIVO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO, ROTULACIÓN DE LOGOTIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TABLERO Y TABLERO, 39.90 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA A 6 M DE ALTURA, 62.50 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA A 4 M DE ALTURA, ACARREOS, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, PLACA DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Y DE ANGULO, PLACA DE ACERO, TENSOR CON VARILLA LISA, CASQUILLOS, BAJA DE AGUA, TENSOR SOSTÉN REDONDO, CONECTOR, TUBO CONDUIT, CAJA CONDUIT, INTERRUPTOR, CENTRO DE CARGA, BASE PARA MEDIDOR, REGISTRO ELÉCTRICO, MURO DE ACOMETIDA, 48.63 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO, 603.25 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA DE EMULSION DE BASE NEGRA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	13 DE JULIO DEL 2023	11 DE AGOSTO DEL 2023	11 DE AGOSTO DEL 2023	\$658,763.41	\$105,402.15	\$764,165.56	\$382,082.78
2 (DOS)	12 DE AGOSTO DEL 2023	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$1,840,985.89	\$294,557.74	\$2,135,543.63	\$1,067,771.82
3-F (TRES FINIQUITO)	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	10 DE OCTUBRE DEL 2023	10 DE OCTUBRE DEL 2023	\$923,558.59	\$147,769.37	\$1,071,327.96	\$535,683.98
TOTALES : \$				\$3,423,307.89	\$547,729.26	\$3,971,037.15	\$1,985,518.58

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-136-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-118/23 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-65-01-03-118		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO BIVALLIER ROS HINDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
RAMESGO, S.A. DE C.V.

C. ESTEBAN RAMAYO GONZÁLEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

