



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-144-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-145/23 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-41-05-03-145		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. IBER VELASCO VELASCO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. IBER VELASCO VELASCO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO

LOCALIDAD: EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE NORTE Y CALLE DEL MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ
UNIVERSO NORTE, COLONIA CALERAS MACIEL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. IBER VELASCO VELASCO	TELÉFONO Y FAX:	961 330 0182
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 1a. ORIENTE S/N, BARRIO JUAN SABINES, C.P. 29130, BERRIOZABAL, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	VEVI861017HL6		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-144-2023	DE FECHA:	14 DE AGOSTO DEL 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	18 DE AGOSTO DEL 2023
		FECHA TERMINACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,211,890.44
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 605,945.22
		FECHA	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-144-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-145/23 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-41-05-03-145		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	18 DE AGOSTO DE 2023	18 DE AGOSTO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DEL 2023	15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

18 DE AGOSTO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 18 DE AGOSTO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE OCTUBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A41667	\$605,945.22	14-ago-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
CUMPLIMIENTO	23A41669	\$121,189.04	14-ago-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
VICIOS OCULTOS	23A68064	\$121,189.04	16-oct-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-144-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-145/23 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-41-05-03-145		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

42.35 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN A RAZÓN DE 1.2 LTS/M2 CON EMULSIÓN SÚPER ESTABLE, 29.57 M3 DE BASE HIDRÁULICA, 4.24 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA, 17 M2 DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE 36 BANCAS DE PIC NIC DE 0.40 X 0.30 X 0.60 MTRS., CONSTRUCCIÓN DE 6 MESAS DE PIC NIC CIRCULAR DE 1.20 DE DIÁMETRO Y 10 CMS DE ESPESOR, 44.39 M2 DE BACHEO CON CARPETA ELABORADA EN FRIO 5 CMS DE ESPESOR, 289.07 M2 DE RENIVELACIONES LOCALES CON CARPETA ASFALTICA DE ELABORACIÓN EN FRIO DE 6 CMS DE ESPESOR, 2,208.21 M2 DE SELLO TIPO SLURRY SEAL CON MORTERO ASFALTICO PREMEZCLADO, 1.91 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA, 6 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLARO 3 MM DE GROSOR, 14 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO INCANDESCENTE DE SOBREPONER DE 30 X 30 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 APARATOS DE EJERCICIO PIERNAS DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 APARATOS DE EJERCICIO POTRO SENCILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 APARATOS DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 MODULO DE JUEGOS INFANTILES SUBE Y BAJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES RESBALADILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 MODULOS DE JUEGOS INFANTILES COLUMPIO, 45.54 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 14.833199 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLONICA DE 55 X 55 MM CAL.11 Y 6.00 M DE ALTURA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	18 DE AGOSTO DEL 2023	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 614,766.18	\$ 98,362.59	\$ 713,128.77	\$356,564.39
02-F (DOS FINIQUITO)	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	16 DE OCTUBRE DEL 2023	16 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 429,966.96	\$ 68,794.71	\$ 498,761.67	\$249,380.83
TOTALES : \$				\$ 1,044,733.14	\$ 167,157.30	\$ 1,211,890.44	\$ 605,945.22

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-144-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-145/23 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-41-05-03-145		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DI VALIER RIOS MILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. IBER VELASCO VELASCO
PERSONA FÍSICA



PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE DESARROLLO INTEGRAL
IBER VELASCO VELASCO
INGENIERO CIVIL

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE DESARROLLO INTEGRAL