



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-147-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-146/23 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023. Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-146.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. NERI MELGAR GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. NERI MELGAR GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA CALLE 14ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 5ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR ORIENTE,
BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9681000399, 9686890081
DOMICILIO FISCAL:	CALLE JAZMIN No. 18, COLONIA JARDINES MAGISTERIAL, C.P. 30400 EN LA CIUDAD DE CINTALAPA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CBC110525EK9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-147-2023	DE FECHA:	14 DE AGOSTO DE 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	18 DE AGOSTO DE 2023
		FECHA TERMINACION	16 DE OCTUBRE DE 2023
	MONTO (CON IVA)	\$ 798,577.44	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 399,288.72	FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-147-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-146/23 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023. Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-146.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	18 DE AGOSTO DE 2023	18 DE AGOSTO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2023	16 DE OCTUBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 18 DE AGOSTO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 18 DE AGOSTO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE OCTUBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A41402	\$399,288.72	14 AGOSTO DE 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	23A41409	\$79,857.74	14 DE AGOSTO DE 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	083956-00000	\$79,857.74	16 DE OCTUBRE DEL 2023	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-147-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-146/23 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023. Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-146.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 109.55 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 98.77 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 17 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE PVC, 17 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC, 1 POZO DE VISITA DE 2.20 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 3 POZOS DE VISITA EXISTENTE DE HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 4 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y 17 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N	18 DE AGOSTO DE 2023	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 456,273.46	\$ 73,003.75	\$ 529,277.21	\$264,638.61
02-F	17 DE SEPTIEMBRE DE 2023	16 DE OCTUBRE DE 2023	16 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 217,309.95	\$ 34,769.59	\$ 252,079.54	\$134,650.11
TOTALES : \$				\$ 673,583.41	\$ 107,773.34	\$ 781,356.75	\$ 399,288.72

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE LA CONTRATANTE DE \$17,220.69 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-147-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-146/23 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023. Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-146.		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"



ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.


C. NERI MELGAR GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO


CONSTRUCTORA EL BAMBU
DE CHIAPAS S.A. DE C.V.
R.E.C. CDC-110525-EK9
CALLE JAZMÍN No. 13,
FRACC. JARDINES MAGISTERIAL
CINTALAPA, CHIAPAS C.P. 30400